

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

CUADRO Nº 163

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 140: SECRETARIA DE TURISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
19	0	1					INFRESTRUCTURA TURISTICA PROVINCIAL	0,00	856.800,00	856.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	856.800,00
19	0	1	0	51	1	4	CONSTR. CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN PATQUIA - DPTO INDEPENDENCIA	0,00	428.400,00	428.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19	0	1	0	52	1	4	CONSTR. CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN CHILECITO - DTO CHILECITO	0,00	428.400,00	428.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
								0,00	856.800,00	856.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
							TOTAL	0,00	1.713.600,00	1.713.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 150: ENTIDAD DE ENLACE

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
23		1					READECUACION DE SISTEMA DE RIEGO	5.050.000,00		4.700.000,00	26.827,00	26.827,00	0,57%	0,00	4.673.173,00
23	0	1	0	51	1	1	READECUACION SISTEMA DE RIEGO - MODULO II	420.000,00	-270.000,00	150.000,00	6.827,00	6.827,00	4,55%	0,00	0,00
23	0	1	0	51	2	2	READECUACION SISTEMA DE RIEGO - MODULO II	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
23	0	1	0	52	1	1	READECUACION SISTEMA DE RIEGO - MODULO III	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,00%	0,00	0,00
23	0	1	0	52	2	2	READECUACION SISTEMA DE RIEGO - MODULO III	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
23		2					MEJOR. CUALI Y CUANT. DE LA OFERTA DE AGUA PARA EL AGUA DE C	3.171.000,00	-90.000,00	3.081.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.081.000,00
23	0	2	0	51	1	1	MODULOS HIDRICOS GANADEROS	171.000,00	-90.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
23	0	2	0	51	2	2	MODULOS HIDRICOS GANADEROS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL								8.221.000,00	-90.000,00	7.781.000,00	26.827,00	26.827,00	0,34%	0,00	7.754.173,00

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
					1	1	TESORO PROVINCIAL	721.000,00	-440.000,00	281.000,00	26.827,00	26.827,00	9,55%	0,00	254.173,00
					2	2		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00		0,00	7.500.000,00
TOTAL								8.221.000,00	-440.000,00	7.781.000,00	26.827,00	26.827,00	0,34%	0,00	7.754.173,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 182: UNIDAD EJECUTORA CENTRO CULTURAL Y SOCIAL

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
19							NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO PROVINCIAL	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
19	0	1	0	51	1	1	REMODELACION Y REFACCION DEL NUEVO CENTRO ADM. PROVINCIAL	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21							TERMINACION ESTADIO CARLOS AUGUSTO MERCADO LUNA	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21	0	1	0	51	1	1	CONSTRUCCION SANITARIOS ESTADIO CARLOS AUGUSTO MERCADO	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
21	0	1	0	52	1	1	REMOCION, APORTE Y NUEVO CAMPO DE JUEGO-ESTADIO CARLOS	5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22							CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS PUBLICOS	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22	0	1	0	51	1	1	CONSTRUCCION DEL MONUMENTO A FACUNDO QUIROGA	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
22	0	1	0	52	1	1	CONSTRUCCION DEL MERCADO CONCENTRADOR-CAPITAL	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL								53.000.000,00	-53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 200: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
30	0	1	0	51	1	4	REFACCION Y ADECUACION EDILICIA DE LA RESIDENCIA NUEVA VIDA CREACION DEL CENTRO DE ADMISION Y DERIVACION	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	624.474,43	624.474,43	45,58%	624.474,43	745.525,57
							TOTAL	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	624.474,43	624.474,43	45,58%	624.474,43	745.525,57

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS
SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 420: PACTO FEDERAL

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
2	0	1					CONSTR., AMPL. Y REFAC. ESTRUCTURA EDILICIA EDUCACION INICIAL, PRIMARIA	40.233.035,00	3.788.556,00	44.021.591,00	16.440.070,19	16.440.070,19	37,35%	15.833.618,61	27.581.520,81
2	0	1	0	51	1	4	REFACCION ESCUELA NIVEL PRIMARIO N° 191-CAPITAL	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	0	1	0	52	1	4	REFACCION ESCUELA NIVEL PRIMARIO N° 190-CAPITAL	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	0	1	0	53	1	4	AMPLIACION Y REFACCION CENTRO POLIVALENTE DE ARTE-CAPITAL	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	0	1	0	54	1	4	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA N° 129-VICHIGASTA	6.009.180,00	0,00	6.009.180,00	5.715.525,22	5.715.525,22	95,11%	5.715.525,22	0,00
2	0	1	0	55	1	4	AMPLIACION JARDIN DE INFANTES N° 17-CAPITAL	3.490.660,00	0,00	3.490.660,00	4.239.306,57	4.239.306,57	121,45%	4.133.935,96	0,00
2	0	1	0	56	1	4	CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES SURIYACO-SAN BLAS DE LOS SAUCES	2.031.653,00	0,00	2.031.653,00	2.231.652,42	2.231.652,42	109,84%	2.231.652,42	0,00
2	0	1	0	57	1	4	REFACCION ESCUELA N° 177 MARIANO MORENO-CAPITAL	2.351.542,00	0,00	2.351.542,00	1.850.928,06	1.850.928,06	78,71%	1.850.928,06	0,00
2	0	1	0	58	1	4	CONSTRUCCION JARDIN MATERNAL - CHEPES	0,00	3.788.556,00	3.788.556,00	1.901.576,95	1.901.576,95	50,19%	1.901.576,95	0,00
2	0	1	0	61	1	4	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 55-CAPITAL	0,00	0,00	0,00	501.080,97	501.080,97	0,00%	0,00	0,00
2	0	2					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION ESTRUCTURA EDILICIA EDUCACION ESPECIAL	53.089.319,00	15.026.817,00	68.116.136,00	31.933.827,72	31.933.827,72	46,88%	29.969.506,37	36.182.308,28
2	0	2	0	51	1	4	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 383 DE FORTUNA	10.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00	6.523.662,76	6.523.662,76	40,77%	5.637.327,41	0,00
2	0	2	0	52	1	4	AMPLIACION E.P.E.T. N° 2-CAPITAL	4.718.603,00	0,00	4.718.603,00	3.719.775,91	3.719.775,91	78,83%	3.719.775,91	0,00
2	0	2	0	53	1	4	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA MONOTECNICA-OLTA	1.391.793,00	0,00	1.391.793,00	1.179.526,27	1.179.526,27	84,75%	1.179.526,27	0,00
2	0	2	0	54	1	4	CONSTRUCCION E.P.E.T. N° 1-CHEPES	32.780.477,00	6.000.000,00	38.780.477,00	19.464.966,34	19.464.966,34	50,19%	18.964.966,34	0,00
2	0	2	0	55	1	4	AMPLIACION INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE Y TAC MARIO CRULCICH	4.198.446,00	3.000.000,00	7.198.446,00	1.019.079,55	1.019.079,55	14,16%	441.093,55	0,00
2	0	2	0	56	1	4	AMPLIACION ESCUELA DE COMERCIO N° 2-CAPITAL	0,00	26.817,00	26.817,00	26.816,89	26.816,89	100,00%	26.816,89	0,00
2	0	3					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION ESTRUCTURA EDILICIA EDUCACION ESPECIAL	10.410.000,00	0,00	10.410.000,00	0,00	0,00		0,00	10.410.000,00
2	0	3	0	51	1	4	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA N° 108 BAÑADO DE LOS PANTANOS	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	0	3	0	52	1	4	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA N° 230 BAJO HONDO-CAPITAL	6.660.000,00	0,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL								103.732.354,00	18.815.373,00	122.547.727,00	48.373.897,91	48.373.897,91	39,47%	45.803.124,98	74.173.829,09

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 660: SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
36							OBRAS EN EL PASO INTERNACIONAL DE PIRCAS NEGRAS	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	1.229.133,00	1.229.133,00	34,62%	1.229.133,00	2.320.867,00
36	0	1	0	54	1	3	VARIANTE LOS POZUELOS PRIMER TRAMO- 7 KM	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.115.423,00	1.115.423,00	85,80%	1.115.423,00	
36	0	1	0	55	1	3	VARIANTE LOS POZUELOS SEGUNDO TRAMO- 9,5 KM	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
36	0	1	1	0	1	3	FORTALECIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PASO INTERNACIONAL DE PIRCA	0,00	750.000,00	750.000,00	113.710,00	113.710,00	15,16%	113.710,00	
TOTAL								0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	1.229.133,00	1.229.133,00	34,62%	1.229.133,00	2.320.867,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16		1					CONSTR., MANT., REFAC. PREVENTIVO CORRECTIVO EN BIENES DE DOMINIO PUE	5.585.727,00	55.658.846,00	44.191.723,48	41.678.809,28	74,88%	31.221.192,17	13.980.036,72
16	0	1	0	52	1	1	REPARACION GENERAL CUBIERTA CENTRO ADMINISTRATIVO SECTOR APVyU	2.769.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0			3	REPARACION GENERAL CUBIERTA CENTRO ADMINISTRATIVO SECTOR APVyU	0,00	1.836.572,00	3.673.142,06	1.836.571,03	100,00%	590.213,22	
16	0	1	0	53	1	1	REPARACION GENERAL CUBIERTA CENTRO ADMINISTRATIVO SECTOR UFI	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0			3	REPARACION GENERAL CUBIERTA CENTRO ADMINISTRATIVO SECTOR UFI	0,00	1.970.622,00	1.970.621,50	1.970.621,50	100,00%	633.703,92	
16	0	1	0	54	1	3	REFACCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	0,00	927.506,00	927.505,11	927.505,11	100,00%	927.505,11	
16	0	1	0	55	1	1	REFACCION OFICINAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ETAPA 1	313.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0			3	REFACCION OFICINAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ETAPA 1	0,00	313.151,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	56	1	1	REFACCION OFICINAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ETAPA 2	105.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0			3	REFACCION OFICINAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ETAPA 2	0,00	105.393,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	57	1	1	REFACCION OFICINAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ETAPA 3	198.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0			3	REFACCION OFICINAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ETAPA 3	0,00	198.007,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	58	1	3	REPARACION GENERAL DE CUBIERTA Y OFICINAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	0,00	2.373.612,00	1.973.614,25	1.973.614,25	83,15%	1.973.614,25	
16	0	1	0	59	1	3	REFACCION CASA DE LA MUJER	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	60	1	3	REFACCION DE LA OFICINA DEL MINISTERIO DE SALUD Y SECRETARIA	0,00	0,00	157.644,10	157.644,10	0,00%	157.644,10	
16	0	1	0	61	1	3	REFAC. CENTRO ADMINISTRATIVO PROVINCIAL-REFUNCIONALIZACION DE BAÑO	0,00	302.594,00	272.334,54	272.334,54	90,00%	272.334,54	
16	0	1	0	62	1	3	REMODO. Y REFUNC. DE NUCLEOS SANITARIOS EN TERMINAL DE OMNIBUS	0,00	1.113.357,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	64	1	3	REPARACION GENERAL CENTRO PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA C.P.E.F. N	0,00	442.744,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	65	1	3	REFAC. DE PEATONALES Y VEREDAS EN SECTOR 2 DEL BARRIO HOSPITAL	0,00	8.746.014,00	8.746.013,51	8.746.013,51	100,00%	4.676.958,75	
16	0	1	0	66	1	3	REMODO. Y REFUNC. DE VIV. MULTIF. EN BARRIO ANTARTIDA-CIUDAD CAPITAL LA	0,00	3.235.535,00	3.511.879,23	2.835.536,06	87,64%	2.354.909,30	
16	0	1	0	67	1	3	AMPLIACION Y REFACCION DEFENSORIA GENERAL DEL MINISTERIO PUBLICO-L	0,00	377.080,00	96.291,99	96.291,99	25,54%	96.291,99	
16	0	1	0	68	1	3	CONSTRUCCION REFUGIO DEL NIÑO EN OLTA-DEPARTAMENTO GENERAL BELG	0,00	1.883.762,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	69	1	1	REPARACION DE LA CUBIERTA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO PROVINCIAL SEC	800.000,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	
16	0	1	0	71	1	1	AMPLIACION Y REFACCION SALA DE CAPACITACION DEL MINISTERIO DE INFRAE	700.000,00	672.687,00	398.520,35	398.520,35	59,24%	398.520,35	
16	0	1	0	72	1	3	REFACCION HOGAR NIÑO ALCALDE	0,00	252.680,00	214.456,42	214.456,42	84,87%	214.456,42	
16	0	1	0	73	1	3	AMPLIACION Y REFACCION DESPACHO DEL GOBERNADOR	0,00	4.604.042,00	4.604.042,00	4.604.042,00	100,00%	4.604.042,00	
16	0	1	0	74	1	1	REFACCION DE VIVIENDAS EN BARRIO MIS MONTAÑAS	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	
16	0	1	0	74	1	3	REFACCION DE VIVIENDAS EN BARRIO MIS MONTAÑAS	0,00	566.040,00	266.039,81	266.039,81	47,00%	0,00	
16	0	1	0	77	1	3	CONSTRUCCION MODULOS HABITACIONALES EN CIUDAD CAPITAL-LA RIOJA	0,00	2.493.696,00	2.493.695,35	2.493.695,35	100,00%	2.493.695,35	
16	0	1	0	78	1	3	CONSTRUCCION MODULOS HABITACIONALES EN DEPARTAMENTO CASTRO BAR	0,00	2.493.696,00	2.493.695,35	2.493.695,35	100,00%	1.166.135,04	
16	0	1	0	79	1	3	CONSTRUCCION MODULOS HABITACIONALES EN AIMOGASTA DEPARTAMENTO	0,00	2.493.696,00	2.493.695,35	2.493.695,35	100,00%	2.493.695,35	
16	0	1	0	80	1	3	CONSTRUCCION MODULOS HABITACIONALES EN DEPARTAMENTO FAMATINA	0,00	2.493.696,00	2.493.695,35	2.493.695,35	100,00%	1.166.135,04	
16	0	1	0	81	1	3	CUBIERTA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO PROVINCIAL CAP SECTOR SALUD	0,00	112.239,00	112.238,28	112.238,28	100,00%	0,00	
16	0	1	0	82	1	3	REFAC. HABIT. SOCIAL EN SAN BLAS, SALICAS, SCHAQUI Y ALPASCINCHE-DPTO S	0,00	1.890.839,00	1.890.838,25	1.890.838,25	100,00%	1.890.838,25	
16	0	1	0	83	1	3	6 VIVIENDAS BARRIO SAUL UBALDINI	0,00	1.295.595,00	345.594,78	345.594,78	26,67%	345.594,78	
16	0	1	0	84	1	3	5 VIVIENDAS BARRIO SAUL UBALDINIº	0,00	1.228.276,00	304.227,93	304.227,93	24,77%	278.275,38	
16	0	1	0	85	1	3	REFACCION VIVIENDA EN BARRIO 29 DE JULIO	0,00	265.309,00	265.308,94	265.308,94	100,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	1	0	86	1	3	TERMINACION VESTURIOS SECRETARIA DE DEPORTES	0,00	1.799.926,00	1.799.926,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	89	1	1	REMODELACION OFICINA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	1.619.082,00	1.619.082,00	1.619.081,85	1.619.081,85	100,00%	1.619.081,85	
16	0	1	0	90	1	3	REFACCION Y REMODELACION CASA DE GOBIERNO-ETAPA 2-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	3.081.740,00	3.081.740,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	91	1	3	REPARACION CURBIERTA EN CENTRO ADM. PCIAL CAP. MINIS. DE SALUD-ALA NORTE	0,00	1.207.110,00	1.207.110,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	1	0	92	1	3	CONSTRUCCION DE CORDONES Y VEREDAS EN ALTOS DE CHILECITO - DEPARTAMENTO CHILECITO	0,00	2.267.548,00	2.267.548,00	2.267.547,18	2.267.547,18	100,00%	2.267.547,18	
16	0	2					CONSTRUC. , REFAC. Y REMODEL. DE EDIFICIOS PARA EDUCACION	0,00	42.247.866,00	42.247.866,00	20.633.646,43	20.633.646,43		18.176.197,60	21.614.219,57
16	0	2	0	53	1	1	COMEDOR UNIVERSITARIO DEPARTAMENTO CAPITAL-LA RIOJA	0,00	8.037.744,00	8.037.744,00	5.827.628,05	5.827.628,05	72,50%	4.448.566,57	
16	0	2	0	53	4	1	COMEDOR UNIVERSITARIO DEPARTAMENTO CAPITAL-LA RIOJA	0,00	701.287,00	701.287,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	56	1	3	AMPL. Y REFUNC. DE ESTABL. PRIMARIO N°194-NONOGASTA-DPTO CHILECITO	0,00	1.770.060,00	1.770.060,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	57	1	3	REFACCION ESCUELA ESPECIAL FRAY MAMERTO ESQUIU-LA RIOJA	0,00	1.083.731,00	1.083.731,00	984.504,82	984.504,82	90,84%	984.504,82	
16	0	2	0	58	1	3	AMPLIAC. 3 AULAS EN ESCUELA JOSE M. ESTRADA DE LOS ROBLES-DPTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	4.084.337,00	4.084.337,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	59	1	3	REFACCION ESCUELA N° 63 GUILLERMO RIOS EN SURIYACO-SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	1.346.294,00	1.346.294,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	60	1	3	REFACCION GENERAL ESCUELA N° 299 JUAN JOSE PASO-CAPITAL- LA RIOJA	0,00	4.140.830,00	4.140.830,00	4.140.830,00	4.140.830,00	100,00%	4.140.830,00	
16	0	2	0	61	1	3	REFAC. ESCUELA N° 24 PCIA DE NEUQUEN EN SALICAS-SAN BLAS SAUCES	0,00	1.203.976,00	1.203.976,00	1.030.916,73	1.030.916,73	85,63%	485.610,37	
16	0	2	0	62	1	3	REFACCION ESCUELA N° 44 FILOMENA NAVARRO EN CHAUSPIHUASI-SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	518.132,00	518.132,00	27.682,00	27.682,00	5,34%	0,00	
16	0	2	0	63	1	3	REFAC. ESCUELA N° 8 PCIA DE FORMOSA EN VILLA CASTELLI	0,00	4.494.045,00	4.494.045,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	64	1	3	CONSTRUC. JARDIN DE INFANTES EN TUYUBIL-DPTO SAN BLAS D L SAUCES	0,00	2.940.700,00	2.940.700,00	2.864.263,25	2.864.263,25	97,40%	2.864.263,25	
16	0	2	0	65	1	3	REPARACION GENERAL DE ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO-NONOGASTA-DEPARTAMENTO CHILECITO	0,00	4.996.660,00	4.996.660,00	4.118.582,09	4.118.582,09	82,43%	4.118.582,09	
16	0	2	0	66	1	3	REFACCION Y REFUNC. ESCUELA PCIAL DE COMERCIO JUAN F. QUIROGA-CHILECITO	0,00	2.402.933,00	2.402.933,00	559.684,37	559.684,37	23,29%	559.684,37	
16	0	2	0	67	1	3	REFACCION JARDIN DE INFANTES LA BANDERITA-DEPARTAMENTO CAPITAL	0,00	574.157,00	574.157,00	574.156,13	574.156,13	100,00%	574.156,13	
16	0	2	0	68	1	3	REGULARIZACION OBRA: FINALIZACION INST. DE FORMACION DOCENTE CONTINUA- DPTO VINCHINA	0,00	3.390.982,00	3.390.982,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	69	1	3	REFACCION DESAGUES PLUVIALES ESCUELA N° 361 EXPEDICION AUXILIAR ZELADA DAVILA	0,00	385.128,00	385.128,00	385.127,38	385.127,38	100,00%	0,00	
16	0	2	0	70	1	3	REFACCION DESAGUES PLUVIALES JARDIN DE INFANTES N° 5 HERMANAS AGAZZI	0,00	176.870,00	176.870,00	120.271,61	120.271,61	68,00%	0,00	
16	0	3					CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PARA CULTURA Y CULTO	1.510.339,00		9.747.166,00	3.720.076,59	3.720.076,59		3.189.562,08	6.027.089,41
16	0	3	0	53	1	1	REPARACION GENERAL CAMPANARIO IGLESIA SAN BLAS DE LOS SAUCES	714.846,00	0,00	714.846,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	3	0	53	1	3	REPARACION GENERAL CAMPANARIO IGLESIA SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	1.219.668,00	1.219.668,00	919.666,97	919.666,97	75,40%	919.666,97	
16	0	3	0	54	1	1	REFACCION CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN BARRIO HOSPITAL	295.493,00	0,00	295.493,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	3	0	55	1	3	REFACCION CAPILLA EN SAN ANTONIO-RUTA PROVINCIAL N°5-LA RIOJA	0,00	376.670,00	376.670,00	129.608,98	129.608,98	34,41%	0,00	
16	0	3	0	58	1	1	REFACCION CAPILLA VIRGEN DE CANDELARIA JESUS MARIA KM.81-RUTA N°5	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	3	0	59	1	3	MUSEO VIRGEN DEL ROSARIO DE POLCO EN CHAMICAL	0,00	1.676.679,00	1.676.679,00	159.473,36	159.473,36	9,51%	159.473,36	
16	0	3	0	60	1	3	CONSTRUCCION NUEVO CAMPANARIO IGLESIA CORAZON DE MARIA	0,00	114.801,00	114.801,00	114.800,32	114.800,32	100,00%	114.800,32	
16	0	3	0	62	1	3	REFACCION ORATORIO MARIANO MADRE DEL PUEBLO DE DIOS- DEPARTAMENTO CAPITAL-LA RIOJA	0,00	310.192,00	310.192,00	310.191,78	310.191,78	100,00%	310.191,78	
16	0	3	0	63	1	3	CASA DE LA HISTORIA Y DE LA CULTURA EN OLTA-DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	0,00	1.229.901,00	1.229.901,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	3	0	64	1	3	REFAC. ERMITA MONSEÑOR ANGELLLI EN PUNTA DE LOS LLANOS-RUTA N°38	0,00	492.645,00	492.645,00	492.644,34	492.644,34	100,00%	492.644,34	
16	0	3	0	65	1	3	TERM. SUM EN PREDIO DE IGLESIA SANTA CLARA DE ASIS	0,00	1.192.786,00	1.192.786,00	1.192.785,31	1.192.785,31	100,00%	1.192.785,31	
16	0	3	0	66	1	3	REMODELACION CASA PARROQUIAL EN MALANZAN	0,00	1.623.485,00	1.623.485,00	400.905,53	400.905,53	24,69%	0,00	
16	0	4	0				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION DE EDIFICIOS PARA SALUD	200.000,00		104.323.861,00	51.914.064,67	51.914.064,67	49,76%	22.863.473,78	52.409.796,33
16	0	4	0	54	1	1	CENTRO DE DIA ASOCIACION TODOS PARA ELLOS	0,00	1.921.173,00	1.921.173,00	852.992,96	852.992,96	44,40%	852.992,96	
16	0	4	0	55	1	1	REFACCION Y AMPLIACION HOSPITAL LUIS AGOTE-CHAMICAL	0,00	1.142.239,00	1.142.239,00	1.070.957,70	1.070.957,70	93,76%	1.070.957,70	
16	0	4	0	55	4		REFACCION Y AMPLIACION HOSPITAL LUIS AGOTE-CHAMICAL	0,00	598.409,00	598.409,00	295.600,06	295.600,06	49,40%	295.600,06	
16	0	4	0	57	1	4	TERMINACION HOSPITAL PORTEZUELO-DPTO JUAN F. QUIROGA	0,00	980.394,00	980.394,00	980.391,42	980.391,42	100,00%	980.391,42	
16	0	4	0	58	1	3	REFACCION Y REPARACION GENERAL DEL MINISTERIO DE SALUD	0,00	485.840,00	485.840,00	485.840,00	485.840,00	100,00%	485.840,00	
16	0	4	0	62	1	1	REFACCION DE BAÑOS Y COCINA DEL MINISTERIO DE SALUD	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	4	0	63	1	3	CONSTR. CENTRO PRIMARIO DE SALUD DR. JOSE SIMONE-LA RIOJA	0,00	16.336.952,00	16.336.952,00	7.431.060,66	7.431.060,66	45,49%	3.517.499,30	
16	0	4	0	64	1	3	CONSTR. CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS 107-LA RIOJA	0,00	9.188.949,00	9.188.949,00	5.765.860,11	5.765.860,11	62,75%	1.464.321,42	
16	0	4	0	65	1	1	ILUMINACION HOSPITAL DR. ENRIQUE VERA BARROS	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	
16	0	4	0	65	3		ILUMINACION HOSPITAL DR. ENRIQUE VERA BARROS	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	100,00%	1.045.000,00	
16	0	4	0	66	1	1	REP. TECHO HOSPITAL DR. ENRIQUE VERA BARROS 2DA. ETAPA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	
16	0	4	0	66	3		REP. TECHO HOSPITAL DR. ENRIQUE VERA BARROS 2DA. ETAPA	0,00	2.811.514,00	2.811.514,00	2.811.513,99	2.811.513,99	100,00%	1.379.176,28	
16	0	4	0	67	1	3	REPARACION QUIROFANO HOSPITAL DR. ENRIQUE VERA BARROS	0,00	4.861.500,00	4.861.500,00	4.861.464,10	4.861.464,10	100,00%	1.591.562,31	
16	0	4	0	68	1	3	CENTRO PRIMARIO DE SALUD EL POTRERILLO-ZONA SANITARIA VI	0,00	1.620.216,00	1.620.216,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	4	0	69	1	3	CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN LA TORRE-ZONA SANITARIA I	0,00	1.541.383,00	1.541.383,00	231.132,56	231.132,56	15,00%	0,00	
16	0	4	0	70	1	3	CENTRO PRIMARIO DE SALUD - BAÑADOS DE LOS PANTANOS	0,00	1.541.383,00	1.541.383,00	547.713,55	547.713,55	35,53%	0,00	
16	0	4	0	71	1	3	REP. CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN B° FALDEO DEL VELAZCO SUR	0,00	8.410.000,00	8.410.000,00	4.847.250,58	4.847.250,58	57,64%	1.207.053,57	
16	0	4	0	73	1	3	AMPL. CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN B° BENJAMIN RINCON	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.490.999,88	1.490.999,88	100,00%	1.490.999,88	
16	0	4	0	76	1	3	CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA-CIUDAD CAPITAL-LA RIOJA	0,00	3.324.206,00	3.324.206,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	4	0	76	4		CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA-CIUDAD CAPITAL-LA RIOJA	0,00	7.756.479,00	7.756.479,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	4	0	77	1	3	CENTRO DE DIAG. Y TRATAM. DE ENFER. TRANS.- CAPITAL LA RIOJA	0,00	3.749.108,00	3.749.108,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	4	0	77	4		CENTRO DE DIAG. Y TRATAM. DE ENFER. TRANS.- CAPITAL LA RIOJA	0,00	8.747.919,00	8.747.919,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	4	0	78	1	3	AMPLIACION CENTRO PRIMARIO DE SALUD BARRIO YACAMPIS	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	2.835.075,66	2.835.075,66	30,00%	1.357.852,68	
16	0	4	0	79	1	3	HPTAL DR.VERA BARROS-ETAPA 4-SEC. HEMODIALISIS Y ESTERILIZACION	0,00	4.614.785,00	4.614.785,00	4.614.784,21	4.614.784,21	100,00%	0,00	
16	0	4	0	80	1	3	REFAC. CUBIERTA DE TECHO HPTAL DR. ENRIQUE V. BARROS-ETAPA 3	0,00	1.667.323,00	1.667.323,00	1.667.323,00	1.667.323,00	100,00%	287.252,50	
16	0	4	0	81	1	3	REFAC. Y REM. SIST. ELECTRICO Y SEG. QUIROF.-HPTAL DR. ENRIQUE V. BARROS	0,00	3.464.186,00	3.464.186,00	3.464.185,26	3.464.185,26	100,00%	586.973,72	
16	0	4	0	82	1	3	REFAC. Y REMOD. SALA DE YESO Y ANEXAS-HPTAL DR. ENRIQUE V. BARROS	0,00	1.364.919,00	1.364.919,00	1.364.918,99	1.364.918,99	100,00%	0,00	
16	0	4	0	83	1	3	TERM. HOSPITAL DE VILLA CASTELLI-DPTO GENERAL LAMADRID	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.999,98	3.999.999,98	100,00%	3.999.999,98	
16	0	4	0	84	1	4	CONSTRUC. HPTAL MATERNO INFANTO JUVENIL-REDETER.- CAPITAL LA RIOJA	0,00	958.984,00	958.984,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	5					CONSTRUC., AMPL. Y REFAC. DE EDIFICIOS PARA SEGURIDAD INTERIO	0,00		2.908.828,00	2.358.751,70	2.358.751,70	2.023.134,08	550.076,30
16	0	5	0	53	1	3	REFACCION COMISARIA DE LA MUJER Y EL NIÑO	0,00	691.756,00	691.756,00	691.755,76	691.755,76	691.755,76	
16	0	5	0	54	1	3	AMPLIACION PABELLON INSTITUTO DE REHABILITACION SOCIAL IRS-	0,00	2.217.072,00	2.217.072,00	1.666.995,94	1.666.995,94	1.331.378,32	
16	0	6	0				CONSTRUC., AMPL. Y REFAC. DE EDIFICIOS Y ESPACIOS DEPORTE-RE	4.803.934,00		63.841.440,00	33.112.151,54	33.112.151,54	27.673.626,32	30.729.288,46
16	0	6	0	57	1	3	CONSTRUCCION PARQUE DE LA CIUDAD DE CHILECITO-DEPARTAME	0,00	8.392.516,00	8.392.516,00	8.392.505,00	8.392.505,00	8.392.505,00	
16	0	6	0	58	1	3	PISTA DE SKATE EN PLAZA SUR DE LA CIUDAD CAPITAL DE LA RIOJA	0,00	990.710,00	990.710,00	99.071,00	99.071,00	99.071,00	
16	0	6	0	59	1	1	REFACCION PLAZA SAN BLAS-DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SA	4.803.934,00	-3.314.273,00	1.489.661,00	0,00	0,00	0,00	
16	0	6	0	59	1	3	REFACCION PLAZA SAN BLAS-DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SA	0,00	6.213.590,00	6.213.590,00	0,00	0,00	0,00	
16	0	6	0	60	1	3	CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA LIVIANA CENTRO DE EDUCACION	0,00	260.931,00	260.931,00	0,00	0,00	0,00	
16	0	6	0	61	1	3	REFACCION DE BAÑOS Y FACHADA CLUB ESTUDIANTE-LA RIOJA	0,00	470.282,00	470.282,00	206.490,81	206.490,81	0,00	
16	0	6	0	62	1	3	REFACCION PLAZOLETA DEL BARRIO ANTARTIDA 1	0,00	3.667.676,00	3.667.676,00	3.373.088,79	3.373.088,79	3.075.307,18	
16	0	6	0	63	1	3	REFACCIONES VARIAS A MICRO CINE DE LA CIUDAD DE CHEPES	0,00	2.136.585,00	2.136.585,00	780.186,27	780.186,27	320.487,56	
16	0	6	0	64	1	3	REFACCION GENERAL DEL CAMPING DE ANDOLUCAS-DEPARTAMEN	0,00	5.304.212,00	5.304.212,00	5.304.211,24	5.304.211,24	2.513.450,01	
16	0	6	0	65	1	3	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN VESTUARIOS Y PILETA EN CENTRO D	0,00	598.321,00	598.321,00	598.320,24	598.320,24	194.798,08	
16	0	6	0	66	1	3	REMODELACION PLAZA ISLAS MALVINAS EN SCHAQUI-DEPARTAMEN	0,00	7.608.049,00	7.608.049,00	0,00	0,00	0,00	
16	0	6	0	67	1	3	REFACCION PLAZA GRACIELA MORENO BARRIO ANTARTIDA II-ETAP	0,00	1.222.426,00	1.222.426,00	1.222.425,30	1.222.425,30	210.320,60	
16	0	6	0	68	1	3	ILUMINACION PROFESIONAL ZONA DE EVENTOS DEL SUPERDOMO-C	0,00	2.873.600,00	2.873.600,00	3.141.765,70	3.141.765,70	2.873.599,70	
16	0	6	0	69	1	3	REMODELACION VESTUARIOS Y SALAS ANEXAS EN SUPERDOMO-CI	0,00	4.686.393,00	4.686.393,00	4.686.392,34	4.686.392,34	4.686.392,34	
16	0	6	0	70	1	3	REFACCION CAMPING ANDOLUCAS-ETAPA 2-DEPARTAMENTO SAN E	0,00	17.658.322,00	17.658.322,00	5.307.694,85	5.307.694,85	5.307.694,85	
16	0	6	0	71	1	3	REFORZAMIENTO MECANICO A VIGA DE ILUMINACION -SUPERDOMO	0,00	268.166,00	268.166,00	0,00	0,00	0,00	
16	0	7					INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS VARIOS	65.628.700,00		255.490.598,00	150.178.300,39	150.178.300,39	125.569.871,03	105.312.297,61
16	0	7	0	51	1	3	CONSTRUCCION RED CLOACAL EN BARRIO LOS GIRASOLES-DEPAR	0,00	584.777,00	584.777,00	584.777,70	584.777,70	584.777,70	
16	0	7	0	52	1	4	RED EFLUENTE CLOACAL EN CHAMICAL	0,00	2.987.470,00	2.987.470,00	2.987.469,15	2.987.469,15	2.987.469,15	
16	0	7	0	53	1	3	CAMBIO CAÑERIA A RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA ERMITA-I	0,00	3.418.143,00	3.418.143,00	636.147,63	636.147,63	636.147,63	
16	0	7	0	54	1	3	ELECTRICIDAD EN DEPARTAMENTO VARIOS-FEDEI	47.410.300,00	28.995.400,00	76.405.700,00	28.477.042,17	28.477.042,17	20.363.580,32	
16	0	7	0	55	1	3	OBRAS DE ELECTRICIDAD ESPECIALES EN ZONA SUR-FEDEI	18.218.400,00	0,00	18.218.400,00	1.584.282,13	1.584.282,13	1.584.282,13	
16	0	7	0	58	1	3	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CLOACAL EN BARRIO VI	0,00	7.821.316,00	7.821.316,00	7.821.315,48	7.821.315,48	3.861.676,49	
16	0	7	0	59	1	3	NEXO RED CLOACAL BARRIO AGUADITA DE VARGAS	0,00	982.617,00	982.617,00	982.616,68	982.616,68	982.616,68	
16	0	7	0	60	1	3	CONSTRUCCION RED COLECTORA CLOACAL EN BARRIO LA RODAD	0,00	1.576.441,00	1.576.441,00	1.418.796,90	1.418.796,90	392.176,17	
16	0	7	0	61	1	3	DESAGUE CLOACAL EN AIMOGASTA-DEPARTAMENTO ARAUCO	0,00	9.086.044,00	9.086.044,00	6.603.289,67	6.603.289,67	6.603.289,67	
16	0	7	0	62	1	1	REACONDICIONAMIENTO RED ELECTRICA EN OLTA Y SANAGASTA	0,00	6.311.319,00	6.311.319,00	6.311.318,09	6.311.318,09	6.311.318,09	
16	0	7	0	63	1	3	RED DE AGUA - 297 LOTES CON SERV. LOS SARMIENTOS - DPTO. CH	0,00	4.954.528,00	4.954.528,00	4.954.527,54	4.954.527,54	4.954.527,54	
16	0	7	0	64	1	3	RED DE CLOACAS - 297 LOTES CON SERV. LOS SARMIENTOS ETAPA	0,00	2.045.472,00	2.045.472,00	2.045.472,00	2.045.472,00	2.045.472,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	7	0	65	1	3	OBRA DE AGUA Y CLOACAS B° SAN FRANCISCO 1° 1000LOTES C/SERV. ETAPA 1 DPTO. CAPITAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	9.750.000,00	
16	0	7	0	66	1	3	RED ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SEIPOS- CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	742.978,00	742.978,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	7	0	67	1	3	REFUNCIONALIZACION ALUMBRADO PUBLICO A CALLES PERIMETRALES DE LA UNLAR- CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	4.437.199,00	4.437.199,00	4.437.198,76	4.437.198,76	100,00%	4.437.198,76	
16	0	7	0	68	1	1	NEXO CLOACAL EN CALLE INDEPENDENCIA-CIUDAD CAPITAL-LA RIOJA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	
16	0	7	0	69	1	3	CONSTRUCCION DE ALIVIO COLECTORA MAXIMA EN AVENIDA SANTA ROSA-CHILECITO-DEPARTAMENTO CHILECITO	0,00	3.274.652,00	3.274.652,00	3.274.651,31	3.274.651,31	100,00%	554.726,10	
16	0	7	0	70	1	3	CONSTRUCCION PERFORACION DE AGUA EN CHILECITO-DEPARTAMENTO CHILECITO	0,00	3.955.600,00	3.955.600,00	3.955.600,00	3.955.600,00	100,00%	3.955.600,00	
16	0	7	0	71	1	3	NEXO RED CLOACAL PUERTA DE LA QUEBRADA-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	5.372.985,00	5.372.985,00	5.372.985,00	5.372.985,00	100,00%	911.106,52	
16	0	7	0	72	1	3	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS PERFORACIONES EN ZONA NORTE DE CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	21.624.188,00	21.624.188,00	21.624.187,30	21.624.187,30	100,00%	21.624.187,30	
16	0	7	0	73	1	3	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN ZONA NORTE CIUDAD CAPITAL	0,00	23.003.089,00	23.003.089,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	7	0	74	1	3	PERFORACION POLIDEPORTIVO EVITA-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	6.747.801,00	6.747.801,00	6.747.801,00	6.747.801,00	100,00%	6.747.801,00	
16	0	7	0	75	1	3	CONSTRUCCION DE DOS PERFORACIONES EN ZONA CENTRO-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	10.812.095,00	10.812.095,00	10.812.095,00	10.812.095,00	100,00%	10.812.095,00	
16	0	7	0	76	1	3	RECUPERACION DE PERFORACIONES FUERA DE SERVICIO-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	11.363.934,00	11.363.934,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	7	0	77	1	3	CONSTRUCCION DE TRES PERFORACIONES NUEVAS Y NEXO EN COLA DE DIQUE LOS SAUCES-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	13.433.712,00	13.433.712,00	13.216.590,20	13.216.590,20	98,38%	13.216.590,20	
16	0	7	0	78	1	3	CONSTRUCCION NEXO CLOACAL EN BARRIO VICTORIA ROMERO-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	2.477.510,00	2.477.510,00	2.477.509,30	2.477.509,30	100,00%	0,00	
16	0	7	0	79	1	3	REFUNCIONALIZACION ALUMBRADO PUBLICO A BARRIO SAN ANDRES-BARRIO CHACRAS DEL NORTE-BARRIO 20 DE JULIO	0,00	2.053.233,00	2.053.233,00	2.053.232,58	2.053.232,58	100,00%	2.053.232,58	
16	0	7	0	80	1	3	REFUNCIONALIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO ZONA I DEL PARQUE INDUSTRIAL-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	1.599.395,00	1.599.395,00	1.599.394,80	1.599.394,80	100,00%	0,00	
16	0	8	0				INFRAESTRUCTURA PARA VIAS DE COMUNICACION EN LA PROVINCIA	0,00	64.648.922,00	64.648.922,00	61.675.492,32	61.675.492,32	95,40%	61.675.492,32	2.973.429,68
16	0	8	0	51	1	3	OBRAS VIALES EN CAPITAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.708.052,80	6.708.052,80	83,85%	6.708.052,80	
16	0	8	0	58	1	3	INGRESO A LOS ROBLES "PLAZOLETA"-DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	1.640.871,00	1.640.871,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	8	0	59	1	3	ASFALTADO EN VILLA UNION 1ERA. ETAPA	0,00	9.743.542,00	9.743.542,00	9.743.542,00	9.743.542,00	100,00%	9.743.542,00	
16	0	8	0	65	1	3	ACCESO A TERMINAL DE OMNIBUS EN PATQUIA-LA RIOJA	0,00	5.821.510,00	5.821.510,00	5.821.505,80	5.821.505,80	100,00%	5.821.505,80	
16	0	8	0	66	1	3	CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN INGRESO A SANAGASTA-DEPARTAMENTO SANAGASTA	0,00	6.250.921,00	6.250.921,00	6.250.921,00	6.250.921,00	100,00%	6.250.921,00	
16	0	8	0	67	1	3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO AGUADITA DE VARGAS - DPTO. CAPITAL	0,00	17.652.288,00	17.652.288,00	17.652.287,87	17.652.287,87	100,00%	17.652.287,87	
16	0	8	0	68	1	3	PAVIMENTACION PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL UTN-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	4.437.208,00	4.437.208,00	4.411.609,21	4.411.609,21	99,42%	4.411.609,21	
16	0	8	0	69	1	3	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, ACCESO Y PAVIMENTACION A CALLE CANAL EN MACHIGASTA-DEPARTAMENTO MACHIGASTA	0,00	6.902.472,00	6.902.472,00	6.887.463,64	6.887.463,64	99,78%	6.887.463,64	
16	0	8	0	71	1	3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO NESTOR KIRCHNER-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	4.200.110,00	4.200.110,00	4.200.110,00	4.200.110,00	100,00%	4.200.110,00	
16	0	10	0				OBRAS VARIAS CON APROBACION LEGISLATIVA	151.925.000,00	-143.679.550,00	8.245.450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	8.245.450,00
16	0	10	0	51	1	3	OBRAS VARIAS VIALES, EDUCACION , CULTOS Y OTRAS	151.925.000,00	-143.679.550,00	8.245.450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	12	0				PROGRAMA NACIONAL HABITAT SOCIAL-CONVENIO ESPECIFICO	0,00	15.377.644,00	15.377.644,00	6.050.996,48	6.050.996,48	39,35%	5.393.243,89	9.326.647,52
16	0	12	0	51	1	4	PNH-OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS BARRIO 3 DE JULIO EN CHEPES-DEPARTAMENTO ROSARIO V. PEÑALOZA	0,00	14.480.656,00	14.480.656,00	5.734.412,48	5.734.412,48	39,60%	5.076.659,89	
16	0	12	0	52	1	4	PNH-MODULOS DESARROLLO HUMANO BARRIO 3 DE JULIO EN CHEPES-DEPARTAMENTO ROSARIO V. PEÑALOZA	0,00	896.988,00	896.988,00	316.584,00	316.584,00	35,29%	316.584,00	
16	0	13	0				OBRAS VARIAS PROGRAMA NACIONAL MAS CERCA, MAS MUNICIPIOS, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	0,00	3.628.958,00	3.628.958,00	3.628.955,80	3.628.955,80	100,00%	3.628.955,80	2,20
16	0	13	0	51	1	4	OBRAS VARIAS PROGRAMA NACIONAL MAS CERCA, MAS MUNICIPIOS, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	0,00	3.628.958,00	3.628.958,00	3.628.955,80	3.628.955,80	100,00%	3.628.955,80	
TOTAL GENERAL								229.653.700,00	396.465.879,00	626.119.579,00	377.464.159,40	374.951.245,20	59,88%	301.414.749,07	251.168.333,80

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16							VIVIENDA PARA CLASE MEDIA(PLURIANUAL RECONVERTIDO)	1.346.309,00		5.423.675,00	5.412.939,89	5.412.939,89	99,80%	5.412.939,89	10.735,11
16	1	8				3	TERMINACION 50 VIVIENDAS LOTE0 SANTA FLORENTINA	778.527,00	4.077.366,00	4.855.893,00	4.855.892,12	4.855.892,12	100,00%	4.855.892,12	
16	1	8	0	86	1	4	TERMINACION 50 VIVIENDAS LOTE0 SANTA FLORENTINA	567.782,00	0,00	567.782,00	557.047,77	557.047,77	98,11%	557.047,77	
16	1	9					TECHO DIGNO I	5.144.984,00		8.777.574,00	4.231.951,53	4.231.951,53	48,21%	4.231.951,53	4.545.622,47
16	1	9	0	54	1	3	TECHO DIGNO 04 -50 VIVIVIENDAS DEPARTAMENTOCHILECITO	221.737,00	-217.867,00	3.870,00	3.869,94	3.869,94	100,00%	3.869,94	
16	1	9	0	54	1	4	TECHO DIGNO 04 -50 VIVIVIENDAS DEPARTAMENTOCHILECITO	355.373,00	-106.358,00	249.015,00	249.015,00	249.015,00	100,00%	249.015,00	
16	1	9	0	58	1	3	TECHO DIGNO 08-TERMINACION 50 VIVIENDAS CHEPES-R. VERA PEÑALOZA	2.284.071,00	243.546,00	2.527.617,00	1.684.944,78	1.684.944,78	66,66%	1.684.944,78	
16	1	9	0	58	0	4	TECHO DIGNO 08-TERMINACION 50 VIVIENDAS CHEPES-R. VERA PEÑALOZA	2.283.803,00	3.713.269,00	5.997.072,00	2.294.121,81	2.294.121,81	38,25%	2.294.121,81	
16	1	10					ADICIONALES MATERIALES-CLASE MEDIA	0,00	49.208,00	49.208,00	49.207,15	49.207,15	100,00%	49.207,15	0,00
16	1	10	0	88	1	2	MATERIALES DE CONSTRUCCION APORTADOS POR A.P.V.Y U. EN OBRAS RECONV	0,00	49.208,00	49.208,00	49.207,15	49.207,15	100,00%	49.207,15	
16	1	11					TECHO DIGNO II	16.093.057,00		19.069.813,00	17.340.295,35	17.340.295,35	90,93%	17.340.295,35	1.729.517,65
16	1	11	0	57	1	3	TECHO DIGNO 28-31 VIVIENDAS L.S.NICOLAS-CHILECITO	21.726,00	300.607,00	322.333,00	313.621,04	313.621,04	97,30%	313.621,04	
16	1	11	0	57	1	4	TECHO DIGNO 28-31 VIVIENDAS L.S.NICOLAS-CHILECITO	6.302.399,00	1.016.124,00	7.318.523,00	6.285.013,06	6.285.013,06	85,88%	6.285.013,06	
16	1	11	0	58	1	3	TECHO DIGNO 29-26 VIVIENDAS CHEPES-R.VERA PEÑALOZA	1.547.656,00	1.011.444,00	2.559.100,00	2.014.421,30	2.014.421,30	78,72%	2.014.421,30	
16	1	11	0	58	1	4	TECHO DIGNO 29-26 VIVIENDAS CHEPES-R.VERA PEÑALOZA	2.763.352,00	555.608,00	3.318.960,00	3.214.959,44	3.214.959,44	96,87%	3.214.959,44	
16	1	11	0	61	1	3	TECHO DIGNO 32-27 VIVIENDAS VILLA UNION-F.VARELA	1.344.289,00	92.973,00	1.437.262,00	1.462.776,54	1.462.776,54	101,78%	1.462.776,54	
16	1	11	0	61	1	4	TECHO DIGNO 32-27 VIVIENDAS VILLA UNION-F.VARELA	4.113.635,00	0,00	4.113.635,00	4.049.503,97	4.049.503,97	98,44%	4.049.503,97	
16	1	12					TECHO DIGNO III	125.032.116,00		170.993.766,00	165.238.123,27	165.238.123,27	96,63%	165.238.123,27	5.755.642,73
16	1	12	0	53	1	3	TECHO DIGNO 37-16 VIVIENDAS OLTA-GRAL BELGRANO	0,00	176.904,00	176.904,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	12	0	53	1	4	TECHO DIGNO 37-16 VIVIENDAS OLTA-GRAL BELGRANO	4.335.872,00	650.000,00	4.985.872,00	4.805.369,07	4.805.369,07	96,38%	4.805.369,07	
16	1	12	0	60	1	3	TECHO DIGNO 44-52 VIVIENDASPRESIDENTE KIRCHNER-CAPITAL -ZONA SUR	148.924,00	153.242,00	302.166,00	302.166,32	302.166,32	100,00%	302.166,32	
16	1	12	0	60	1	4	TECHO DIGNO 44-52 VIVIENDASPRESIDENTE KIRCHNER-CAPITAL -ZONA SUR	3.518.299,00	1.327.126,00	4.845.425,00	4.845.424,83	4.845.424,83	100,00%	4.845.424,83	
16	1	12	0	62	1	3	TECHO DIGNO 46-60 VIVIENDAS MALLIGASTA-CHILECITO	0,00	2.795.520,00	2.795.520,00	2.795.518,51	2.795.518,51	100,00%	2.795.518,51	
16	1	12	0	62	1	4	TECHO DIGNO 46-60 VIVIENDAS MALLIGASTA-CHILECITO	9.082.529,00	640.854,00	9.723.383,00	9.723.382,21	9.723.382,21	100,00%	9.723.382,21	
16	1	12	0	64	1	3	TECHO DIGNO 48-30 VIVIENDAS LA PUNTILLA-CHILECIT	0,00	1.584.029,00	1.584.029,00	1.533.455,61	1.533.455,61	96,81%	1.533.455,61	
16	1	12	0	64	1	4	TECHO DIGNO 48-30 VIVIENDAS LA PUNTILLA-CHILECIT	4.326.777,00	1.236.513,00	5.563.290,00	5.563.289,21	5.563.289,21	100,00%	5.563.289,21	
16	1	12	0	65	1	3	TECHO DIGNO 49-62VIVIENDAS LA PUNTILLA-CHILECITO	0,00	1.356.101,00	1.356.101,00	1.356.100,83	1.356.100,83	100,00%	1.356.100,83	
16	1	12	0	65	1	4	TECHO DIGNO 49-62VIVIENDAS LA PUNTILLA-CHILECITO	8.764.834,00	2.284.065,00	11.048.899,00	11.048.898,02	11.048.898,02	100,00%	11.048.898,02	
16	1	12	0	68	1	3	TECHO DIGNO 52-20 VIVIENDAS-VILLA MAZAN	3.037.635,00	892.040,00	3.929.675,00	3.714.433,10	3.714.433,10	94,52%	3.714.433,10	
16	1	12	0	69	1	4	TECHO DIGNO 53-62 VIVIENDAS LOS SARMIENTOS MZ 37-38-39-CHILECITO	13.942.179,00	2.313.016,00	16.255.195,00	15.724.994,26	15.724.994,26	96,74%	15.724.994,26	
16	1	12	0	73	1	3	TECHO DIGNO 57-52 VIVIENDASPRESIDENTE KIRCHNER-CAPITAL -ZONA SUR	403.750,00	212.347,00	616.097,00	616.097,25	616.097,25	100,00%	616.097,25	
16	1	12	0	73	1	4	TECHO DIGNO 57-52 VIVIENDASPRESIDENTE KIRCHNER-CAPITAL -ZONA SUR	8.379.870,00	1.714.747,00	10.094.617,00	10.094.616,91	10.094.616,91	100,00%	10.094.616,91	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	1	12	0	74	1	3	TECHO DIGNO 58-52 VIVIENDAS Bº PTE KIRCHNER	496.272,00	88.877,00	585.149,00	585.149,44	585.149,44	100,00%	585.149,44	
16	1	12	0	74	1	4	TECHO DIGNO 58-52 VIVIENDAS Bº PTE KIRCHNER	8.760.298,00	304.292,00	9.064.590,00	9.064.589,39	9.064.589,39	100,00%	9.064.589,39	
16	1	12	0	78	1	3	TECHO DIGNO 62-86 VIVIENDAS BARRIO CIUDAD ESTE-ZONA ESTE	0,00	1.046.911,00	1.046.911,00	1.046.910,13	1.046.910,13	100,00%	1.046.910,13	
16	1	12	0	82	1	4	TECHO DIGNO 66-48 VIVIENDAS BARRIO CIUDAD ESTE-ZONA ESTE	1.567.356,00		2.780.538,00	2.780.537,58	2.780.537,58	100,00%	2.780.537,58	
16	1	12	0	86	1	3	30 VIVIENDAS BARRIO 4 DE JUNIO-INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS-COMPLEMEN	3.016.512,00	-3.016.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	12	0	86	1	4	30 VIVIENDAS BARRIO 4 DE JUNIO-INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS-COMPLEMEN	10.579.720,00	6.262.601,00	16.842.321,00	15.683.806,98	15.683.806,98	93,12%	15.683.806,98	
16	1	12	0	87	1	3	33 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER- LA RIOJA- ZONA SUR-TD54	832.121,00	156.065,00	988.186,00	1.034.955,45	1.034.955,45	104,73%	1.034.955,45	
16	1	12	0	87	1	4	33 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER- LA RIOJA- ZONA SUR-TD54	13.444.245,00	3.987.353,00	17.431.598,00	17.332.264,80	17.332.264,80	99,43%	17.332.264,80	
16	1	12	0	88	1	3	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 55	1.773.449,00	286.945,00	2.060.394,00	2.095.448,17	2.095.448,17	101,70%	2.095.448,17	
16	1	12	0	88	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 55	13.515.030,00	14.287.461,00	27.802.491,00	31.968.339,41	31.968.339,41	114,98%	31.968.339,41	
16	1	12	0	89	1	3	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER- LA RIOJA- ZONA SUR-TD 56	1.873.842,00	-938.151,00	935.691,00	906.929,61	906.929,61	96,93%	906.929,61	
16	1	12	0	89	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER- LA RIOJA- ZONA SUR-TD 56	13.232.602,00	4.946.122,00	18.178.724,00	10.615.446,18	10.615.446,18	58,39%	10.615.446,18	
16	1	13					TECHO DIGNO IV	283.219.803,00	182.282.274,00	465.502.077,00	411.983.945,94	411.983.945,94	88,50%	410.197.656,07	53.518.131,06
16	1	13	0	50	1	4	86 VIVIENDAS CHEPES-TD 35	16.590.430,00	20.188.762,00	36.779.192,00	37.047.194,73	37.047.194,73	100,73%	35.260.904,86	
16	1	13	0	51	1	4	50 VIVIENDAS SAN BLAS DE LOS SAUCES-TD 36	12.537.039,00	5.920.269,00	18.457.308,00	19.765.789,07	19.765.789,07	107,09%	19.765.789,07	
16	1	13	0	52	1	3	62 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS SARMIENTOS-DPTO CHILECITO-TD 47	3.539.639,00	2.205.213,00	5.744.852,00	5.743.860,92	5.743.860,92	99,98%	5.743.860,92	
16	1	13	0	52	1	4	62 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS SARMIENTOS-DPTO CHILECITO-TD 47	15.245.483,00	23.979.608,00	39.225.091,00	34.703.709,72	34.703.709,72	88,47%	34.703.709,72	
16	1	13	0	53	1	4	30 VIVIENDAS VILLA CASTELLI-DPTO GENERAL LAMADRID-TD 40	7.496.336,00	476.177,00	7.972.513,00	11.983.273,64	11.983.273,64	150,31%	11.983.273,64	
16	1	13	0	54	1	3	60 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 59	47.262,00	64.329,00	111.591,00	111.589,95	111.589,95	100,00%	111.589,95	
16	1	13	0	54	1	4	60 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 59	13.975.264,00	20.525.216,00	34.500.480,00	35.063.895,76	35.063.895,76	101,63%	35.063.895,76	
16	1	13	0	55	1	3	70 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 60	57.819,00	70.803,00	128.622,00	106.316,88	106.316,88	82,66%	106.316,88	
16	1	13	0	55	1	4	70 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 60	15.069.912,00	16.594.458,00	31.664.370,00	24.076.525,46	24.076.525,46	76,04%	24.076.525,46	
16	1	13	0	56	1	3	25 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA TAMA-TD 61	2.448.243,00	-326.392,00	2.121.851,00	1.969.561,68	1.969.561,68	92,82%	1.969.561,68	
16	1	13	0	56	1	4	25 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA TAMA-TD 61	6.268.520,00	7.661.524,00	13.930.044,00	13.149.346,54	13.149.346,54	94,40%	13.149.346,54	
16	1	13	0	57	1	3	30 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA ANGUINAN-TD 70	3.255.171,00	-2.242.951,00	1.012.220,00	1.012.220,10	1.012.220,10	100,00%	1.012.220,10	
16	1	13	0	57	1	4	30 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA ANGUINAN-TD 70	7.496.336,00	3.539.937,00	11.036.273,00	9.257.319,50	9.257.319,50	83,88%	9.257.319,50	
16	1	13	0	58	1	3	47 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA NONOGASTA-TD 71	3.353.415,00	1.821.380,00	5.174.795,00	4.444.572,18	4.444.572,18	85,89%	4.444.572,18	
16	1	13	0	58	1	4	47 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA NONOGASTA-TD 71	11.819.196,00	11.162.573,00	22.981.769,00	25.494.819,74	25.494.819,74	110,93%	25.494.819,74	
16	1	13	0	59	1	3	50 VIVIENDAS CHAMICAL-TD 78	13.870,00	11.520,00	25.390,00	25.389,03	25.389,03	100,00%	25.389,03	
16	1	13	0	59	1	4	50 VIVIENDAS CHAMICAL-TD 78	12.903.408,00	8.602.272,00	21.505.680,00	19.827.186,06	19.827.186,06	92,20%	19.827.186,06	
16	1	13	0	60	1	3	29 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA NONOGASTA-TD 80	2.183.791,00	482.733,00	2.666.524,00	2.666.523,75	2.666.523,75	100,00%	2.666.523,75	
16	1	13	0	60	1	4	29 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA NONOGASTA-TD 80	7.258.400,00	5.645.422,00	12.903.822,00	13.476.864,34	13.476.864,34	104,44%	13.476.864,34	
16	1	13	0	61	1	3	36 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ROBLES-TD 81	3.292.215,00	-689.896,00	2.602.319,00	2.602.318,92	2.602.318,92	100,00%	2.602.318,92	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	1	13	0	61	1	4	36 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ROBLES-TD 81	9.000.224,00	7.750.193,00	16.750.417,00	12.672.801,57	12.672.801,57	75,66%	12.672.801,57	
16	1	13	0	62	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 82	13.408.650,00	11.546.337,00	24.954.987,00	23.989.846,96	23.989.846,96	96,13%	23.989.846,96	
16	1	13	0	63	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 83	13.408.650,00	11.546.337,00	24.954.987,00	27.573.816,93	27.573.816,93	110,49%	27.573.816,93	
16	1	13	0	64	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 84	13.408.650,00	12.663.725,00	26.072.375,00	29.180.562,11	29.180.562,11	111,92%	29.180.562,11	
16	1	13	0	65	1	3	40 VIV. PERSONAL DE AGUAS RIOJANAS-B° CIUDAD NUEVA-ZONA SUR-TD 85	1.000.344,00	1.187.344,00	2.187.688,00	2.361.923,18	2.361.923,18	107,96%	2.361.923,18	
16	1	13	0	65	1	4	40 VIV. PERSONAL DE AGUAS RIOJANAS-B° CIUDAD NUEVA-ZONA SUR-TD 85	10.053.817,00	13.684.362,00	23.738.179,00	23.619.991,11	23.619.991,11	99,50%	23.619.991,11	
16	1	13	0	66	1	3	60 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ALTOS DE CHILECITO-TD 86	3.617.187,00	-884.631,00	2.732.556,00	2.245.587,84	2.245.587,84	82,18%	2.245.587,84	
16	1	13	0	66	1	4	60 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ALTOS DE CHILECITO-TD 86	12.992.673,00	14.910.356,00	27.903.029,00	27.811.138,27	27.811.138,27	99,67%	27.811.138,27	
16	1	13	0	72	1	4	47 VIVIENDAS CHAMICAL-MZ.79-86-88-TD 110	8.996.013,00	-2.834.558,00	6.161.455,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	73	1	4	41 VIVIENDAS CHAMICAL-MZ. 82-83-TD 109	5.223.767,00	-1.596.991,00	3.626.776,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	74	1	4	40 VIV. B° PRESIDENTE KIRCHNER-MZ.1383-1384- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 87	6.352.285,00	-1.833.980,00	4.518.305,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	75	1	3	40 VIV. B° PRESIDENTE KIRCHNER-MZ.1377-1376- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 88	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	75	1	4	40 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1377-1376- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 88	4.305.420,00	-1.365.682,00	2.939.738,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	76	1	4	32 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1367-1368- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 89	3.421.627,00	-718.542,00	2.703.085,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	77	1	4	40 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1359-1360- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 90	4.305.003,00	-904.051,00	3.400.952,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	78	1	4	40 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1350-1351- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 91	4.099.751,00	-860.948,00	3.238.803,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	79	1	4	42 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1341-1342- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 92	4.300.471,00	-903.099,00	3.397.372,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	80	1	4	37 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1330-1331- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 93	3.781.965,00	-794.213,00	2.987.752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	81	1	4	34 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1332-1340- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 94	3.492.886,00	-733.506,00	2.759.380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	82	1	4	31 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1333-1339- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 95	3.185.258,00	-668.904,00	2.516.354,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	83	1	3	54 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA CHEPES-MZ. J-K-TD 96	756.044,00	-756.044,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
16	1	13	0	83	1	4	54 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA CHEPES-MZ. J-K-TD 96	5.636.217,00	-1.183.606,00	4.452.611,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	84	1	3	30 VIVIENDAS VINCHINA-TD 97	460.005,00	0,00	460.005,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	84	1	4	30 VIVIENDAS VINCHINA-TD 97	3.145.627,00	-660.582,00	2.485.045,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	86	1	4	40 VIV.ZONA SUR-MZ 1518-1523-LA RIOJA-ETAPA XI-TD-TD 98	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	87	1	4	56 VIV.ZONA SUR-MZ 1517-1524-1525-LA RIOJA-TD 99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	88	1	4	40 VIVIENDA ZONA SUR-MZ 1515-1526-LA RIOJA-TD 100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	89	1	4	68 VIVIENDAS ZONA SUR-MZ 1497-1507-1508-LA RIOJA-TD101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	90	1	4	40 VIVIENDAS ZONA SUR-MZ 1498-1506-LA RIOJA-TD 102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	91	1	4	40 VIVIENDAS ZONA SUR-MZ 1499-1505-LA RIOJA-TD 103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	92	1	4	40 VIVIENDAS ZONA SUR-MZ 1503-1512-LA RIOJA-TD 104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	93	1	4	40 VIVIENDAS MUNICIPALES-DEPARTAMENTO CAPITAL-TD 105	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	94	1	4	36 VIVIENDAS ZONA SUR-MZ 1500-1501-LA RIOJA-TD 106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	1	13	0	95	1	4	40 VIVIENDAS ZONA SUR-MZ 1488-1496-LA RIOJA-TD 107	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	96	1	4	40 VIVIENDAS ZONA SUR-MZ 1489-1495-LA RIOJA-TD 108	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	97	1	4	36 VIVIENDAS ZONA SUR-MZ 1493-1494-LA RIOJA-TD 111	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	13	0	98	1	4	36 VIVIENDAS ZONA SUR-MZ 1490-1491-LA RIOJA-TD 112	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0				TECHO DIGNO V	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16	1	14	0	50	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-ETAPA XII-TD 113	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	51	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 114	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	52	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 115	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	53	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 116	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	54	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 117	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	55	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 118	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	56	1	4	70 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 119	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	57	1	4	68 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 120	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	58	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 121	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	59	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 122	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	60	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 123	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	61	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 124	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	62	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 125	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	63	1	4	48 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 126	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	64	1	4	68 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 127	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	65	1	4	68 VIVIENDAS B° CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA-TD 128	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	66	1	4	72 VIVIENDAS SANAGASTA-ETAPA XIII-TD 129	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	67	1	4	70 VIVIENDAS VILLA UNION-TD 130	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	68	1	4	50 VIVIENDAS AIMOGASTA-TD 131	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	69	1	4	50 VIVIENDAS ARAUCO-TD 132	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	70	1	4	50 VIVIENDAS FAMATINA-TD 133	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	71	1	4	48 VIVIENDAS TAMA-TD 134	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	72	1	4	48 VIVIENDAS OLTA-TD 135	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	73	1	4	24 VIVIENDAS MALANZAN-TD 136	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	74	1	4	36 VIVIENDAS VILLA CASTELLI-TD 137	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	75	1	4	48 VIVIENDAS GENERAL OCAMPO-TD 138	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	76	1	4	48 VIVIENDAS GENERAL SAN MARTIN-TD 139	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	77	1	4	40 VIVIENDAS INDEPENDENCIA-TD 140	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	78	1	4	70 VIVIENDAS ROSARIO VERA PEÑALOZA-TD 141	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	1	14	0	79	1	4	48 VIVIENDAS SAN BLAS DE LOS SAUCES-TD 142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	80	1	4	52 VIVIENDAS VINCHINA-TD 143	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	1	14	0	81	1	4	26 VIVIENDAS SINDICATO DE LUZ Y FUERZA-TD 144	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	2	1					VIVIENDAS SOCIALES	0,00	7.471.756,00	7.471.756,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	7.471.756,00
16	2	1	0	51	1	3	47 VIVIENDAS CHAMICAL-MZ 79-86-88-TD 110	0,00	329.343,00	329.343,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	2	1	0	53	1	3	TECHO DIGNO 87-40 VIV. B° PTE KIRCHNER-MZ 1383/84-LA RIOJA ZONA SUR	0,00	409.668,00	409.668,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	2	1	0	54	1	2	TECHO DIGNO 88-40 VIV. B° PTE KIRCHNER-MZ 1376/77-LA RIOJA ZONA SUR	0,00	2.414.341,00	2.414.341,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	2	1	0	57	1	2	TECHO DIGNO 91-40 VIV. B° PTE KIRCHNER-MZ 1350/51-LA RIOJA ZONA SUR	0,00	2.297.664,00	2.297.664,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	2	1	0	63	1	2	30 VIVIENDAS VINCHINA	0,00	2.020.740,00	2.020.740,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1					PROG. FEDERAL DE VIV. Y MEJOR. DEL HABITAT DE PUEBLOS ORIG. Y RURALES	44.725.040,00	-15.375.646,00	29.349.394,00	17.001.780,75	17.001.780,75	57,93%	17.001.780,75	12.347.613,25
16	4	1	0	53	1	3	PUEBLOS ORIG. 3-10 VIV. RURALES DPTO ANGEL V. PEÑALOZA (CHILA-TUIZON-BAJO VERDE)	914.319,00	308.555,00	1.222.874,00	1.040.976,84	1.040.976,84	85,13%	1.040.976,84	
16	4	1	0	53	1	4	PUEBLOS ORIG. 3-10 VIV. RURALES DPTO ANGEL V. PEÑALOZA (CHILA-TUIZON-BAJO VERDE)	1.373.321,00	0,00	1.373.321,00	421.647,19	421.647,19	30,70%	421.647,19	
16	4	1	0	54	1	3	PUEBLOS ORIG. 4-10 VIV. RURALES DPTO SAN MARTIN(AGUA DE ABAJO-EL BALDE-EL POZO-COF)	560.895,00	1.190.536,00	1.751.431,00	1.654.498,84	1.654.498,84	94,47%	1.654.498,84	
16	4	1	0	54	1	4	PUEBLOS ORIG. 4-10 VIV. RURALES DPTO SAN MARTIN(AGUA DE ABAJO-EL BALDE-EL POZO-COF)	1.243.959,00	0,00	1.243.959,00	806.128,76	806.128,76	64,80%	806.128,76	
16	4	1	0	55	1	3	PUEBLOS ORIGINARIOS 5-10 VIVIENDAS TALAMUYUNA	456.945,00	-256.945,00	200.000,00	52.966,48	52.966,48	26,48%	52.966,48	
16	4	1	0	55	1	4	PUEBLOS ORIGINARIOS 5-10 VIVIENDAS TALAMUYUNA	1.288.498,00	0,00	1.288.498,00	421.647,19	421.647,19	32,72%	421.647,19	
16	4	1	0	56	1	3	PUEBLOS ORIG. 6-10 VIV. RURALES DPTO ROSARIO VERA PEÑALOZA(VILLA CASANA-EL TALA-LA	714.084,00	-285.291,00	428.793,00	288.793,07	288.793,07	67,35%	288.793,07	
16	4	1	0	56	1	4	PUEBLOS ORIG. 6-10 VIV. RURALES DPTO ROSARIO V. PEÑALOZA(VILLA CASANA-EL TALA-LA	1.310.620,00	0,00	1.310.620,00	421.647,19	421.647,19	32,17%	421.647,19	
16	4	1	0	57	1	3	PUEBLOS ORIG. 7-10 VIV. RURALES LA RAMADITA(2° ETAPA)	241.997,00	-241.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	57	1	4	PUEBLOS ORIG. 7-10 VIV. RURALES LA RAMADITA(2° ETAPA)	1.259.210,00	0,00	1.259.210,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	58	1	3	PUEBLOS ORIG. 8-10 VIV. RURALES VINCHINA-JAGUE- DPTO VINCHINA	1.678.191,00	-1.000.432,00	677.759,00	537.758,55	537.758,55	79,34%	537.758,55	
16	4	1	0	58	1	4	PUEBLOS ORIG. 8-10 VIV. RURALES VINCHINA-JAGUE- DPTO VINCHINA	2.625.481,00	0,00	2.625.481,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	59	1	3	PUEBLOS ORIG. 9-10 VIV. RURALES EL ZAPALLAR-AICUÑA-DPTO FELIPE VARELA	1.634.887,00	-1.634.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	59	1	4	PUEBLOS ORIG. 9-10 VIV. RURALES EL ZAPALLAR-AICUÑA-DPTO FELIPE VARELA	2.568.019,00	0,00	2.568.019,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	60	1	3	PUEBLOS ORIG. 10-20 VIV. RURALES BAÑADO DE LOS PANTANOS- DPTO ARAUCO	1.272.131,00	1.627.674,00	2.899.805,00	2.614.962,27	2.614.962,27	90,18%	2.614.962,27	
16	4	1	0	60	1	4	PUEBLOS ORIG. 10-20 VIV. RURALES BAÑADO DE LOS PANTANOS- DPTO ARAUCO	4.191.550,00	0,00	4.191.550,00	4.316.697,60	4.316.697,60	102,99%	4.316.697,60	
16	4	1	0	61	1	3	PUEBLOS ORIG. 11-10 VIV. RURALES SAN BLAS-DPTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	1.686.914,00	-346.859,00	1.340.055,00	1.159.566,10	1.159.566,10	86,53%	1.159.566,10	
16	4	1	0	61	1	4	PUEBLOS ORIGINARIOS 11-10 VIV. RURALES SAN BLAS DE LOS SAUCES	2.568.019,00	0,00	2.568.019,00	3.264.490,67	3.264.490,67	127,12%	3.264.490,67	
16	4	1	0	62	1	4	PUEBLOS ORIG. 12-10 VIV. RURALES- DPTO ROSARIO VERA PEÑALOZA	2.142.000,00	-1.842.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	63	1	4	PUEBLOS ORIG. 13-10 VIV. RURALES-COLONIA FRUTIHORTICOLA- DPTO CAPITAL	2.142.000,00	-1.842.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	64	1	4	PUEBLOS ORIG. 14-10 VIV. RURALES-TALAMUYUNA- DPTO CAPITAL	2.142.000,00	-1.842.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	65	1	4	PUEBLOS ORIG. 15-10 VIV. RURALES-DPTO GRAL OCAMPO	2.142.000,00	-1.842.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	66	1	4	PUEBLOS ORIG. 16-10 VIV. RURALES-DPTO ANGEL V. PEÑALOZA	2.142.000,00	-1.842.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	4	1	0	67	1	4	PUEBLOS ORIG. 17-10 VIV. RURALES-DPTO CHAMICAL (ESQUINA DEL NORTE)	2.142.000,00	-1.842.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	68	1	4	PUEBLOS ORIGINARIOS 18-10 VIV. RURALES-DETO ROSARIO VERA PEÑALOZA	2.142.000,00	-1.842.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	1	0	69	1	4	PUEBLOS ORIG. 19-10 VIV. RURALES-DPTO INDEPENDENCIA	2.142.000,00	-1.842.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	22					INTEGRACION SOCIAL COMUNITARIA -COOPERATIVA DE TRABAJO III	10.739.818,00	-3.390.268,00	7.349.550,00	1.629.549,61	1.629.549,61	22,17%	1.629.549,61	5.720.000,39
16	4	22	0	56	1	3	8 VIV. CHEPES COOP. DE TRABAJO UNION Y FUERZA LTDA-ADDENDA COOP. 6	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	22	0	57	1	3	8 VIVIENDAS CHEPES COOP. DE TRABAJO ROSARIO V. PEÑALOZA LTDA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	22	0	60	1	2	8 VIV. MALANZAN COOP. DE TRABAJO MALANZAN CONSTRUYE LTDA.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	22	0	60	1	3	8 VIVIENDAS MALANZAN COOP. DE TRABAJO MALANZAN CONSTRUYE LTDA.	0,00	754.796,00	754.796,00	754.795,97	754.795,97	100,00%	754.795,97	
16	4	22	0	61	1	2	8 VIV. PORTEZUELO COOP. DE TRABAJO CONSTRUY.O EL FUTURO LTDA.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	22	0	61	1	3	8 VIV. PORTEZUELO COOP. DE TRABAJO CONSTRUY. EL FUTURO LTDA.	0,00	874.754,00	874.754,00	874.753,64	874.753,64	100,00%	874.753,64	
16	4	22	0	90	1	3	TERMINACION 30 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS-CHAMICAL	2.019.818,00	-2.019.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	22	0	91	1	2	TERMINACION 12 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS-OLTA	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	22	0	91	1	4	TERMINACION 12 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS-OLTA	2.700.000,00	-1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23					PROGRAMA INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA-COOPERATIVAS DE TRABAJO IV	55.909.166,00	-8.196.596,00	47.712.570,00	12.627.818,14	12.627.818,14	26,47%	12.627.818,14	35.084.751,86
16	4	23	0	51	1	4	COOP. 42-8 VIV. MILAGRO-COOP. DE TRABAJO LOS AMIGOS LTDA.	1.985.780,00	0,00	1.985.780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	52	1	4	COOP. 43-8 VIV. MILAGRO-COOP. DE TRABAJO BALDE DE MILAGRO LTDA.	1.524.180,00	0,00	1.524.180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	53	1	4	COOP. 44-8 VIV. MILAGRO-COOP. DE TRABAJO MANOS A LA OBRA	1.524.180,00	0,00	1.524.180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	54	1	4	COOP. 45-8 VIV. MILAGRO-COOP. DE TRABAJO MILAGRO LTDA.	1.524.180,00	0,00	1.524.180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	55	1	3	COOP. 46-8 VIV. MILAGRO-COOP. DE TRABAJO LA QUINTA LTDA	461.600,00	-434.821,00	26.779,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	55	1	4	COOP. 46-8 VIV. MILAGRO-COOP. DE TRABAJO LA QUINTA LTDA	1.524.180,00	0,00	1.524.180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	56	1	3	COOP. 47-12 VIV. CAPITAL-COOP. DE TRABAJO ROSARIO VERA PEÑALOZA	1.066.452,00	-1.066.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	56	1	4	COOP. 47-12 VIV. CAPITAL-COOP. DE TRABAJO ROSARIO V. PEÑALOZA	3.048.660,00	0,00	3.048.660,00	2.155.712,96	2.155.712,96	70,71%	2.155.712,96	
16	4	23	0	57	1	3	COOP. 48-12 VIV. CAPITAL-COOP. DE TRABAJO JUAN D. PERON	1.066.452,00	-1.066.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	57	1	4	COOP. 48-12 VIV. CAPITAL-COOP. DE TRABAJO JUAN D. PERON	3.048.660,00	0,00	3.048.660,00	2.488.683,41	2.488.683,41	81,63%	2.488.683,41	
16	4	23	0	58	1	3	COOP. 49-8 VIVIENDAS ULAPES-COOP. DE TRABAJO SAN MARTIN	813.005,00	-813.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	58	1	4	COOP. 49-8 VIVIENDAS ULAPES-COOP. DE TRABAJO SAN MARTIN	2.418.060,00	0,00	2.418.060,00	571.782,02	571.782,02	23,65%	571.782,02	
16	4	23	0	59	1	3	COOPERATIVA 50-8 VIVIENDAS ULAPES-COOPERATIVA DE TRABAJO ULAPES	813.005,00	-813.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	59	1	4	COOPERATIVA 50-8 VIVIENDAS ULAPES-COOPERATIVA DE TRABAJO ULAPES	2.418.060,00	0,00	2.418.060,00	432.482,21	432.482,21	17,89%	432.482,21	
16	4	23	0	60	1	3	COOP. 51-8 VIV. PUNTA DE LOS LLANOS-COOPER. DE TRABAJO	1.066.178,00	-1.066.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	60	1	4	COOP. 51-8 VIV. PUNTA DE LOS LLANOS-COOP. DE TRABAJO	2.418.060,00	0,00	2.418.060,00	630.600,00	630.600,00	26,08%	630.600,00	
16	4	23	0	61	1	3	COOP. 52-8 VIV. TAMA-COOP. DE TRABAJO PUNTA DE LOS LLANOS	1.066.177,00	-1.066.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	61	1	4	COOP. 52-8 VIV. TAMA-COOP. DE TRABAJO PUNTA DE LOS LLANOS	2.418.060,00	0,00	2.418.060,00	630.600,00	630.600,00	26,08%	630.600,00	
16	4	23	0	62	1	3	COOP. 53-8 VIV. TAMA-COOP. DE TRABAJO CONTRA-FUTURO	1.066.177,00	-1.030.000,00	36.177,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	4	23	0	62	1	4	COOPERATIVA 53-8 VIVIENDAS TAMA-COOPERATIVA DE TRABAJO CONTRA-FUTURO	2.418.060,00	0,00	2.418.060,00	630.600,00	630.600,00	26,08%	630.600,00	
16	4	23	0	65	1	3	COOPERATIVA 56-24 VIVIENDAS CAPITAL-COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER LTDA	800.000,00	495.754,00	1.295.754,00	1.295.753,93	1.295.753,93	100,00%	1.295.753,93	
16	4	23	0	85	1	4	COOPERATIVA 76-4 VIVIENDAS AIMOGASTA-COOPERATIVA DE TRABAJO SAN ANTONIO LTDA.	1.428.000,00	-1.427.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	86	1	4	COOPERATIVA 77-4 VIVIENDAS AIMOGASTA-COOPERATIVA DE TRABAJO LA BANDA LTDA	1.428.000,00	-1.427.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	87	1	4	COOPERATIVA 78-4 VIVIENDAS AIMOGASTA-COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA LTDA.	1.428.000,00	-1.427.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	88	1	4	COOPERATIVA 79-4 VIVIENDAS AIMOGASTA-COOPERATIVA DE TRABAJO PUERTA DEL SOL	1.428.000,00	-1.427.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	89	1	4	COOPERATIVA 80-4 VIVIENDAS AIMOGASTA-COOPERATIVA DE TRABAJO SAN CAYETANO LTDA.	1.428.000,00	-1.427.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	90	1	4	COOPERATIVA 81-4 VIVIENDAS AIMOGASTA-COOPERATIVA DE TRABAJO GENTE TRABAJANDO LTDA.	1.428.000,00	-1.427.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	91	1	4	COOPERATIVA 82-4 VIVIENDAS AIMOGASTA-COOPERATIVA DE TRABAJO SANTA FE LTDA	1.428.000,00	-1.427.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	92	1	2	COOPERATIVA 83-8 VIVIENDAS PATQUIA-COOPERATIVA DE TRABAJO PATQUIA EN ACCION LIMITADA	0,00	260.481,00	260.481,00	162.800,66	162.800,66	62,50%	162.800,66	
16	4	23	0	92	1	3	COOPERATIVA 83-8 VIVIENDAS PATQUIA-COOPERATIVA DE TRABAJO PATQUIA EN ACCION LIMITADA	0,00	0,00	0,00	62.955,40	62.955,40	0,00%	62.955,40	
16	4	23	0	92	1	4	COOPERATIVA 83-8 VIVIENDAS PATQUIA-COOPERATIVA DE TRABAJO PATQUIA EN ACCION LIMITADA	2.856.000,00	-713.000,00	2.143.000,00	1.636.200,79	1.636.200,79	76,35%	1.636.200,79	
16	4	23	0	93	1	2	COOPERATIVA 84- 8 VIVIENDAS PATQUIA-COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJANDO POR PATQUIA LIM	0,00	260.481,00	260.481,00	234.065,88	234.065,88	89,86%	234.065,88	
16	4	23	0	93	1	4	COOPERATIVA 84- 8 VIVIENDAS PATQUIA-COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJANDO POR PATQUIA LIM	2.856.000,00	-713.000,00	2.143.000,00	1.695.580,88	1.695.580,88	79,12%	1.695.580,88	
16	4	23	0	94	1	4	COOPERATIVA 86-8 VIVIENDAS CHEPES	2.856.000,00	4.287.000,00	7.143.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	4	23	0	95	1	4	COOPERATIVA 87-8 VIVIENDAS CHEPES	2.856.000,00	5.270.778,00	8.126.778,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	5						INTERVENCION EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS	30.066.858,00	-1.239.862,00	28.826.996,00	26.678.167,84	26.678.167,84	92,55%	26.678.167,84	0,00
16	5	24	0	57	1	3	46 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIA -Bº 29 JULIO-2 DA ETAPA	486.727,00	330.000,00	816.727,00	801.636,23	801.636,23	98,15%	801.636,23	
16	5	24	0	57	1	4	46 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIA -Bº 29 JULIO-2 DA ETAPA	21.653.731,00	6.354.538,00	28.008.269,00	25.876.531,61	25.876.531,61	92,39%	25.876.531,61	
16	5	24	0	58	1	4	74 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIA -Bº VIRGEN DESATANUDOS	7.925.400,00	-7.924.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	5	24	0	59	1	4	74 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIA -Bº FUTURO II	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	6	1					MI PRIMERA CASA	8.362.169,00	3.668.869,00	12.031.038,00	8.256.936,72	8.256.936,72	68,63%	8.256.936,72	3.774.101,28
16	6	1	0	56	1	2	MI PRIMERA CASA 6-20 VIVIENDAS MANZANA P-ZONA GOLF CLUB	6.749.600,00	-2.975.500,00	3.774.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	6	1	0	59	1	3	MIPRIMERA CASA 9-20 VIVIENDAS MANZANA E-ZONA GOLF CLUB	1.612.569,00	6.644.369,00	8.256.938,00	8.256.936,72	8.256.936,72	100,00%	8.256.936,72	
16	6	2					CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES	13.711.149,00	9.394.972,00	23.106.121,00	16.268.403,24	16.268.403,24	70,41%	15.888.902,01	6.837.717,76
16	6	2	0	53	1	3	15 VIVIENDAS SOCIALES EN LOTES PROPIOS	2.520.000,00	2.935.755,00	5.455.755,00	5.635.543,49	5.635.543,49	103,30%	5.455.755,08	
16	6	2	0	54	1	3	4 VIVIENDAS SOCIALES EN LOTES PROPIOS	277.453,00	0,00	277.453,00	152.513,70	152.513,70	54,97%	152.513,70	
16	6	2	0	56	1	3	6 VIVIENDAS SOCIALES EN LOTES PROPIOS -Bº 4 JUNIO	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
16	6	2	0	57	1	3	20 VIVIENDAS VILLA CASTELLI-EX TD 40	3.844.696,00	1.427.748,00	5.272.444,00	4.093.893,29	4.093.893,29	77,65%	4.093.893,29	
16	6	2	0	62	1	2	LOTE PROPIO 1-5 VIVIENDAS DISPERSAS	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	6	2	0	62	1	3	LOTE PROPIO 1-5 VIVIENDAS DISPERSAS	0,00	1.618.676,00	1.618.676,00	1.668.388,10	1.668.388,10	103,07%	1.668.388,10	
16	6	2	0	63	1	2	LOTE PROPIO 2-5 VIVIENDAS DISPERSAS	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	6	2	0	63	1	3	LOTE PROPIO 2-5 VIVIENDAS DISPERSAS	0,00	1.618.676,00	1.618.676,00	1.689.047,91	1.689.047,91	104,35%	1.489.335,09	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	6	2	0	64	1	2	LOTE PROPIO 3-5 VIVIENDAS DISPERSAS	535.500,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	6	2	0	64	1	3	LOTE PROPIO 3-5 VIVIENDAS DISPERSAS	0,00	2.202.971,00	2.202.971,00	2.202.970,01	2.202.970,01	100,00%	2.202.970,01	
16	6	2	0	65	1	2	LOTE PROPIO 4-5 VIVIENDAS DISPERSAS	535.500,00	0,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	6	2	0	66	1	3	4 MODULOS HABITACIONALES BASICOS-CAPITAL	0,00	308.499,00	308.499,00	826.046,74	826.046,74	267,76%	826.046,74	
16	6	2	0	67	1	3	4 MODULOS HABITACIONALES BASICOS-ULAPES	0,00	282.647,00	282.647,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	6	3	0				PROTOTIPO DE CONSTRUCCION ALTERNATIVA DE VIVIENDA FAMILIAR	0,00	1.750.523,00	1.750.523,00	392.407,60	392.407,60	22,42%	392.407,60	1.358.115,40
16	6	3	0	51	1	2	UNA VIVIENDA POR SISTEMA MURO RAPIDO	0,00	400.000,00	400.000,00	392.407,60	392.407,60	98,10%	392.407,60	
16	6	3	0	52	1	3	20 VIVIENDAS AIMOGASTA-DEPARTAMENTO ARAUCO	0,00	667.144,00	667.144,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	6	3	0	53	1	3	15 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SANAGASTA	0,00	683.379,00	683.379,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	8						VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION	8.100.000,00	3.600.000,00	11.700.000,00	8.706.715,06	8.706.715,06	74,42%	8.706.715,06	2.993.284,94
16	8	26	0	69	1	3	5 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA EN LOTE PROPIO	100.000,00	0,00	100.000,00	8.530,55	8.530,55	8,53%	8.530,55	
16	8	26	0	70	1	2	54 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA -SAN EXPEDITO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.424.678,48	3.424.678,48	171,23%	3.424.678,48	
16	8	26	0	70	1	3	54 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA -SAN EXPEDITO	4.000.000,00	1.600.000,00	5.600.000,00	5.273.506,03	5.273.506,03	94,17%	5.273.506,03	
16	8	26	0	72	1	2	20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA ZONA SUR-EPAM1	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	8	26	0	73	1	2	20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA ZONA SUR-EPAM2	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17							MEJORAMIENTO HABITAT E INFRAESTRUCTURA SOCIAL -MEJOR VIVIR								
17	3	6					SOLUCIONES HABITACIONALES-MEJOR VIVIR II	33.734.814,00	-3.253.191,00	30.481.623,00	2.003.451,18	2.003.451,18	6,57%	2.003.451,18	28.478.171,82
17	3	6	0	52	1	4	MEJORAMIENTO 73-110 MEJORAMIENTOS DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN	0,00	32.019,00	32.019,00	32.018,67	32.018,67	100,00%	32.018,67	
17	3	6	0	57	1	2	MEJORAMIENTO 78-50 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	3.121.644,00	0,00	3.121.644,00	593.714,96	593.714,96	19,02%	593.714,96	
17	3	6	0	57	1	4	MEJORAMIENTO 78-50 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	931.005,00	-753.933,00	177.072,00	177.072,49	177.072,49	100,00%	177.072,49	
17	3	6	0	58	1	4	MEJORAMIENTO 79-30 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO INDEPENDENCIA	683.400,00	-683.400,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/O!	0,00	
17	3	6	0	59	1	4	MEJORAMIENTO 80-50 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO ROSARIO VERA PENALOZA	714.206,00	-714.206,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/O!	0,00	
17	3	6	0	60	1	4	MEJORAMIENTO 81-80 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO FAMATINA	428.560,00	-428.560,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/O!	0,00	
17	3	6	0	61	1	4	MEJORAMIENTO 82-134 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO CHILECITO	384.539,00	-384.539,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/O!	0,00	
17	3	6	0	62	1	4	MEJORAMIENTO 83-50 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SAUCE	389.155,00	-389.155,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/O!	0,00	
17	3	6	0	63	1	4	MEJORAMIENTO 84-64 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO ARAUCO	370.215,00	-360.215,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	66	1	4	MEJORAMIENTO 87-50 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO SANAGASTA	937.942,00	-937.942,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/O!	0,00	
17	3	6	0	67	1	2	MEJORAMIENTO 88-70 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	3.442.271,00	0,00	3.442.271,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	67	1	4	MEJORAMIENTO 88-70 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	1.271.266,00	-1.026.391,00	244.875,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	68	1	4	MEJORAMIENTO 89-30 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO J.F.QUIROGA	209.141,00	-199.141,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	69	1	4	MEJORAMIENTO 90-40 MEJORAMIENTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	715.497,00	-705.497,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	70	1	4	MEJORAMIENTO 91-40 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO VINCHINA	349.749,00	0,00	349.749,00	119.370,80	119.370,80	34,13%	119.370,80	
17	3	6	0	73	1	4	MEJORAMIENTO 94-55 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO CHILECITO	393.774,00	-383.774,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
17	3	6	0	74	1	4	MEJORAMIENTO 95-40 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO ORTIZ DE OCAMPO	80.986,00	0,00	80.986,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	81	1	2	MEJORAMIENTO 102-30 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO LAMADRID	2.047.081,00	0,00	2.047.081,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	81	1	4	MEJORAMIENTO 102-30 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO LAMADRID	887.400,00	-877.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	84	1	4	MEJORAMIENTO 105-46 MEJORAMIENTO BARRIO YACAMPIS -CAPITAL	529.204,00	800.000,00	1.329.204,00	1.081.274,26	1.081.274,26	81,35%	1.081.274,26	
17	3	6	0	85	1	4	MEJORAMIENTO 106-83 MEJORAMIENTO BARRIO YACAMPIS -CAPITAL	4.009.216,00	-3.000.000,00	1.009.216,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	86	1	4	MEJORAMIENTO 107-100 MEJORAMIENTO BARRIO YACAMPIS -CAPITAL	4.632.844,00	4.367.156,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	87	1	4	MEJORAMIENTO 108-100 MEJORAMIENTO BARRIO YACAMPIS -CAPITAL	2.240.586,00	6.117.160,00	8.357.746,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	90	1	2	MEJORAMIENTO 85-50 MEJORAMIENTO CHAMICAL 1ERA ETAPA- 25 SOLUCIONES HABITACIONALES	1.197.760,00	0,00	1.197.760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	90	1	4	MEJORAMIENTO 85-50 MEJORAMIENTO CHAMICAL 1ERA ETAPA- 25 SOLUCIONES HABITACIONALES	423.172,00	-413.172,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	91	1	4	MEJORAMIENTO 85-50 MEJORAMIENTO CHAMICAL 2DA ETAPA- 25 SOLUCIONES HABITACIONALES	223.831,00	-213.831,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	92	1	4	MEJORAMIENTO 101-77 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO FELIPE VARELA 1ERA ETAPA-30 SOLUCIONES	100.334,00	-90.334,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	93	1	4	MEJORAMIENTO 101-77 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO FELIPE VARELA 2DA ETAPA 17 SOLUCIONES	701.343,00	-699.343,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	6	0	94	1	4	MEJORAMIENTO 101-77 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO FELIPE VARELA 3ERA ETAPA- 30 SOLUCIONES	2.318.693,00	-2.308.693,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	3	7					MEJOR VIVIR II-ETAPA 2	0,00	5.753.025,00	5.753.025,00	2.964.306,18	2.964.306,18	51,53%	1.813.341,10	2.788.718,82
17	3	7	0	77	1	4	40 MEJORAMIENTOS POR COOPERATIVAS- COOPERATIVA PUERTA DEL SOL-ARAUCO-MEJORAMIENTO 76	0,00	717.825,00	717.825,00	717.825,00	717.825,00	100,00%	600.000,00	
17	3	7	0	78	1	3	40 MEJORAMIENTOS POR COOPERATIVAS- COOPERATIVA PUERTA DEL SOL-ARAUCO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.033.140,08	1.033.140,08	98,39%	0,00	
17	3	7	0	78	1	4	40 MEJORAMIENTOS POR COOPERATIVAS- COOPERATIVA PUERTA DEL SOL-ARAUCO	0,00	3.985.200,00	3.985.200,00	1.213.341,10	1.213.341,10	30,45%	1.213.341,10	
17	6	2					TERMINACION, REFACCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -CENTROS COMUNITARIOS	10.349.238,00	-1.186.182,00	9.163.056,00	2.036.799,94	2.036.799,94	22,23%	2.036.799,94	7.126.256,06
17	6	2	0	50	1	3	REPARACION DE TECHOS 32 VIVIENDAS OBRA TECHO DIGNO 11 - CHAMICAL	266.374,00	7.672,00	274.046,00	274.045,88	274.045,88	100,00%	274.045,88	
17	6	2	0	53	1	2	REFACCION VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO EJECUCION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	6	2	0	54	1	2	EJECUCION DEL SALON Y REFACCIONES VARIAS -CLUB EMPLEADOS DE VIVIENDA -CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	6	2	0	55	1	2	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO APVYU	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	589.913,92	589.913,92	39,33%	589.913,92	
17	6	2	0	69	1	3	REFACCION VIVIENDAS URBANO 65-100 VIVIENDAS DEPARTAMENTO FELIPE VARELA	1.622.864,00	-450.023,00	1.172.841,00	1.172.840,14	1.172.840,14	100,00%	1.172.840,14	
17	6	2	0	73	1	3	REMODELACION Y REFUNCCIONALIZACION TORRE B1-B° ANTARTIDA ARGENTINA III-MZ 762	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	6	2	0	74	1	2	REMODELACION Y REFUNCCIONALIZACION TORRE B2-B° ANTARTIDA ARGENTINA III-MZ 762	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	6	2	0	75	1	2	TERMINACION 10 VIVIENDAS SANTA VERA CRUZ	1.680.000,00	-877.780,00	802.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	6	2	0	76	1	2	TERMINACION VIVIENDAS ESTACION MAZAN	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	6	2	0	77	1	3	TERMINACION VIVIENDAS BARRIO MADRES SOLTERAS NONOGASTA-CHILECITO	0,00	1.483.949,00	1.483.949,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	6	2	0	80	1	2	REFACCION 16 VIVIENDAS EN PATQUIA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	6	3					MEJORAMIENTO CUALITATIVO DEL HABITAT	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.250.000,00
17	6	3	0	51	1	2	TR 1-50 REFACCIONES CIUDAD CAPITAL	1.250.000,00	-1.007.825,00	242.175,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	6	3	0	52	1	2	SH 1-8 SOLUCIONES HABITACIONALES- CAPITAL	0,00	1.007.825,00	1.007.825,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJE.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
17	8	10					ASISTENCIA CON MATERIALES POR EMERGENCIA	500.000,00	2.500.500,00	3.000.500,00	1.228.560,72	1.228.560,72	40,95%	1.228.560,72	1.771.939,28
17	8	10	0	51	35	2	EMERGENCIA 1-80 ASISTENCIA A FAMILIAS EN EMERGENCIAS	500.000,00	505.550,00	1.005.550,00	439.001,42	439.001,42	43,66%	439.001,42	566.548,58
17	8	10	1	0	1	2	ASISTENCIA HABITACIONAL	0,00	1.994.950,00	1.994.950,00	789.559,30	789.559,30	39,58%	789.559,30	1.205.390,70
18	1	12					ADICIONALES INFRAESTRUCTURA TECHO DIGNO III	4.933.614,00	4.933.614,00	4.607.301,39	4.607.301,39	93,39%	4.607.301,39	326.312,61	
18	1	12	0	58	1	3	ADIC. TD RECONOCIMIENTO DE TRABAJOS ADICIONALES	0,00	361.048,00	361.048,00	361.047,32	361.047,32	100,00%	361.047,32	
18	1	12	0	58	1	4	ADIC. TD RECONOCIMIENTO DE TRABAJOS ADICIONALES	0,00	1.961.544,00	1.961.544,00	1.961.543,15	1.961.543,15	100,00%	1.961.543,15	
18	1	12	0	61	1	4	INFRA TD 64-61 VIVIENDAS BARRIO CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA	0,00	457.320,00	457.320,00	457.319,96	457.319,96	100,00%	457.319,96	
18	1	12	0	62	1	4	INFRA TD 65-55 VIVIENDAS BARRIO CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA	0,00	315.277,00	315.277,00	315.276,53	315.276,53	100,00%	315.276,53	
18	1	12	0	63	1	4	INFRA TD 66-48 VIVIENDAS BARRIO CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA	0,00	1.003.813,00	1.003.813,00	964.554,54	964.554,54	96,09%	964.554,54	
18	1	12	0	64	1	4	INFRA TD 67-45 VIVIENDAS BARRIO CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA	0,00	465.711,00	465.711,00	178.659,07	178.659,07	38,36%	178.659,07	
18	1	12	0	66	1	4	INFRA TD 69-69 VIVIENDAS BARRIO CIUDAD ESTE-ZONA ESTE-LA RIOJA	0,00	368.901,00	368.901,00	368.900,82	368.900,82	100,00%	368.900,82	
18	2	24					PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS -PROMEBA	47.258.952,00	2.979.679,00	50.238.631,00	48.743.770,24	48.743.770,24	97,02%	48.743.770,24	1.494.860,76
18	2	24	0	59	1	3	PROMEBA YACAMPIS - SEDE VECINAL Y PLAYON DEPORTIVO	0,00	444.679,00	444.679,00	52.705,86	52.705,86	11,85%	52.705,86	
18	2	24	0	59	1	4	PROMEBA YACAMPIS - SEDE VECINAL Y PLAYON DEPORTIVO	0,00	200.000,00	200.000,00	155.206,81	155.206,81	77,60%	155.206,81	
18	2	24	0	61	1	4	PROMEBA III ETAPA I -INTERVENCION URBANA -BARRIO JUAN DOMINGO PERON Y SANTA ROSA	2.850.635,00	0,00	2.850.635,00	2.674.316,81	2.674.316,81	93,81%	2.674.316,81	
18	2	24	0	62	1	4	PROMEBA III ETAPA 2 -INTERVENCION URBANA -BARRIO UNION Y FUERZA, SANTA MARIA EUFRASIA, COOPEGRAF Y LA CUMBRE	10.150.222,00	0,00	10.150.222,00	6.414.940,30	6.414.940,30	63,20%	6.414.940,30	
18	2	24	0	64	1	4	INTERVENCION URBANA Y NEXOS-B°LA CUMBRE, UNION Y FUERZA, SANTA MARIA EUFRASIA Y COOPEGRAF	16.797.262,00	0,00	16.797.262,00	28.020.850,36	28.020.850,36	166,82%	28.020.850,36	
18	2	24	0	66	1	4	PROMEBA YACAMPIS - BIBLIOTECA	3.937.500,00	0,00	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	2	24	0	67	1	4	PROMEBA YACAMPIS - SKATE PLAZA	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	2	24	0	68	1	4	RED PEATONAL Y ARBOLADO SECTOR I - PROMEBA IV - 7 BARRIOS	5.400.000,00	2.335.000,00	7.735.000,00	8.334.882,95	8.334.882,95	107,76%	8.334.882,95	
18	2	24	1	0	1	4	PROMEBA-HONORARIOS PROF. Y SOPORTE ADM. TECNICO	4.193.333,00	0,00	4.193.333,00	3.090.867,15	3.090.867,15	73,71%	3.090.867,15	
18	3	24					COMPLEMENTO OBRAS PROMEBA	4.300.000,00	11.539.923,00	15.839.923,00	6.431.238,14	6.431.238,14	40,60%	6.431.238,14	9.408.684,86
18	3	24	0	50	1	3	RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION SUBESTACION TRANSFORMADORA, RED ELECTRICA Y ALUMBRADO - SECTOR I ZONA NOROES	0,00	1.931.725,00	1.931.725,00	1.237.105,82	1.237.105,82	64,04%	1.237.105,82	
18	3	24	0	50	1	4	RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION SUBESTACION TRANSFORMADORA, RED ELECTRICA Y ALUMBRADO - SECTOR I ZONA NOROES	2.800.000,00	9.608.198,00	12.408.198,00	5.194.132,32	5.194.132,32	41,86%	5.194.132,32	
18	3	24	0	51	1	4	INTERVENCION URBANA B° YACAMPIS PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA INTEGRAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	3	25					URBANIZACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - HABITAT	30.432.504,00	-17.130.392,00	13.302.112,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	13.302.112,00
18	3	25	0	50	1	2	INTERVENCION URBANA - B° CIUDAD NUEVA ZONA SUR - ETAPA X, XI - HABITAT	14.732.504,00	-11.980.392,00	2.752.112,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	3	25	0	51	1	2	INTERVENCION URBANA - B° CIUDAD NUEVA ZONA SUR - SEDE VECINAL Y PLAYON DEPORTIVO - ETAPA XI - HABITAT	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	3	25	0	52	1	2	INTERVENCION URBANA-BARRIO CIUDAD ESTE-ETAPA V Y XII-HABITAT	12.000.000,00	-5.150.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	16					OBRAS COMPLEMENTARIAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500.000,00
18	6	16	0	51	1	2	REPARACIONES, INFRAESTRUCTURA OBRAS TECHO DIGNO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	25					OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	5.562.558,00	21.939.601,00	27.502.159,00	22.760.930,96	22.760.930,96	82,76%	22.760.930,96	4.741.228,04
18	6	25	0	51	1	3	INFRAESTRUCTURA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 7 BARRIOS	2.168.815,00	2.779.046,00	4.947.861,00	4.947.860,67	4.947.860,67	100,00%	4.947.860,67	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
18	6	25	0	57	1	3	MUROS DE CONTENCIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO RECONVERTIDO 11	3.393.743,00	-3.393.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	25	0	58	1	3	COMPLETAMIENTO RED ELÉCTRICA BT Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA OBRAS TD 48 Y TD 49 LA PUNTIJA-TD 46 MALLIGASTA-CHILECITO	0,00	771.884,00	771.884,00	771.882,63	771.882,63	100,00%	771.882,63	
18	6	25	0	59	1	3	ENRIPIADO Y CORDON CUNETAS 63 VIVIENDAS TECHO DIGNO 49 LA PUNTIJA-CHILECITO	0,00	2.701.659,00	2.701.659,00	2.701.658,22	2.701.658,22	100,00%	2.701.658,22	
18	6	25	0	60	1	3	REPARACION Y REEMPLAZO RED DE AGUA POTABLE EN OBRAS TD 44 Y 54 AL 58-BARRIO NESTOR KIRCHNER -CAPITAL	0,00	3.929.069,00	3.929.069,00	3.929.068,25	3.929.068,25	100,00%	3.929.068,25	
18	6	25	0	61	1	3	REPARACION Y REEMPLAZO RED DE CLOACAS EN OBRAS TD 44 Y 54 AL 58-BARRIO NESTOR KIRCHNER -CAPITAL	0,00	4.619.389,00	4.619.389,00	4.619.388,67	4.619.388,67	100,00%	4.619.388,67	
18	6	25	0	62	1	3	REPARACION Y REEMPLAZO RED DE AGUA POTABLE EN OBRAS TD 82, TD 83 Y TD 84-BARRIO NESTOR KIRCHNER -CAPITAL	0,00	1.614.058,00	1.614.058,00	1.614.057,92	1.614.057,92	100,00%	1.614.057,92	
18	6	25	0	63	1	3	REPARACION Y REEMPLAZO RED DE CLOACAS EN OBRAS TD 82, TD 83 Y TD 84-BARRIO NESTOR KIRCHNER -CAPITAL	0,00	2.319.001,00	2.319.001,00	2.319.000,70	2.319.000,70	100,00%	2.319.000,70	
18	6	25	0	64	1	2	AMPLIACION RED COLECTORA CLOACAL Y RED DE AGUA POTABLE PARA 8 VIVIENDAS BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS-CHILECITO	0,00	307.610,00	307.610,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	25	0	65	1	3	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA 34 VIVIENDAS EN NONOGASTA	0,00	1.180.083,00	1.180.083,00	1.256.826,93	1.256.826,93	106,50%	1.256.826,93	
18	6	25	0	66	1	3	MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION DE LOTES OBRA TECHO DIGNO 86-60 VIVIENDAS LOS ALTOS-CHILECITO	0,00	1.854.265,00	1.854.265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	25	0	67	1	3	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO TD 52-20 VIVIENDAS-VILLA MAZAN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	25	0	68	1	3	MOVIMIENTO DE SUELO PARA 52 VIVIENDAS LOS SARMIENTOS-CHILECITO	0,00	1.357.280,00	1.357.280,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	25	0	69	1	3	REPARACION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO ALTA RIOJA-DEPARTAMENTO CAPITAL	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	601.186,97	601.186,97	37,57%	601.186,97	
18	6	26	0	63	1	3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7.711.644,00	-4.514.938,00	3.196.706,00	3.196.705,63	3.196.705,63	100,00%	3.196.705,63	0,37
18	6	26	0	73	1	3	ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO-Bº SAN NICOLAS - CHILECITO - DELEGACION APVYU	216.265,00	-216.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	26	0	78	1	3	ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO-OBRA RECONVERTIDO 11 -50 VIVIENDAS SANTA FLORENTINA	0,00	446.543,00	446.543,00	463.401,80	463.401,80	103,78%	463.401,80	
18	6	26	0	81	1	3	INFRAESTRUCTURA RECONVERTIDO 11 - ASISTENCIA FINANCIERA A LA DELEGACION DE CHILECITO	683.086,00	-683.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	26	0	84	1	3	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA PROGRAMAS TECHO DIGNO EN ARAUCO - DEPARTAMENTO ARAUCO	3.611.380,00	-3.611.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	6	26	0	84	1	3	INFRAESTRUCTURA PARA 28 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS EN AIMOGASTA - DEPARTAMENTO ARAUCO	2.215.650,00	-354.471,00	1.861.179,00	1.844.320,66	1.844.320,66	99,09%	1.844.320,66	
18	6	26	0	85	1	3	FINALIZACION URBANIZACION LOTEOS SAN NICOLAS	985.263,00	-96.279,00	888.984,00	888.983,17	888.983,17	100,00%	888.983,17	
21	0	1	1	0	1	2	ASISTENCIA HABITACIONAL	0,00	2.201.852,00	2.201.852,00	1.336.841,74	1.336.841,74	60,71%	1.336.841,74	865.010,26
21	0	1	1	0	1	2	ASISTENCIA CON MATERIALES	0,00	2.201.852,00	2.201.852,00	1.336.841,74	1.336.841,74	60,71%	1.336.841,74	
TOTAL GENERAL								744.082.179,00	262.427.083,00	1.006.509.262,00	791.128.148,21	791.128.148,21	78,60%	787.811.392,03	215.381.113,79

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
						1	RECURSOS PROPIOS	70.289.860,00	-6.120.795,00	64.169.065,00	8.012.191,11	8.012.191,11	12,49%	8.012.191,11	56.156.873,89
						1	REC. CON AFEC. ESPECIFICA	93.712.148,00	41.860.523,00	135.572.671,00	120.647.870,12	120.647.870,12	88,99%	119.235.228,81	14.924.800,88
						1	TRANSFERENCIAS INTERNAS	580.080.171,00	226.687.355,00	806.767.526,00	662.468.086,98	662.468.086,98	82,11%	660.563.972,11	144.299.439,02
TOTAL GENERAL								744.082.179,00	262.427.083,00	1.006.509.262,00	791.128.148,21	791.128.148,21	78,60%	787.811.392,03	215.381.113,79

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 702: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIALIDAD

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	1					CONSERVACION, AMPLIACION RED PROVINCIAL DE CAMINOS-POR ADMINISTRACION- I-	143.576.393,00	15.194.601,00	158.770.994,00	127.616.333,96	127.221.094,18	80,13%	127.098.178,76	31.549.899,82
16	0	1	1	0	1	1	CONSERVACION, AMPLIACION RED PROVINCIAL DE CAMINOS	44.640.999,00	6.500.000,00	51.140.999,00	48.900.096,02	48.900.096,02	95,62%	48.895.961,70	
16	0	1	1	0	1	2	CONSERVACION, AMPLIACION RED PROVINCIAL DE CAMINOS	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	694.377,03	694.377,03	6,91%	669.857,03	
16	0	1	1	0	1	3	CONSERVACION, AMPLIACION RED PROVINCIAL DE CAMINOS	88.885.394,00	8.694.601,00	97.579.995,00	78.021.860,91	77.626.621,13	79,55%	77.532.360,03	
16	2						RED VIAL PROVINCIAL -POR TERCEROS -I-	41.569.334,00	58.139.427,00	99.708.761,00	94.487.259,37	94.487.259,37	94,76%	91.752.761,09	5.221.501,63
16	0	2	0	51	1	3	CONSTRUCCION MODULO CAMPAMENTO VINCHINA-DEPARTAMENTO VINCHINA	1.732.562,00	421.453,00	2.154.015,00	1.732.561,36	1.732.561,36	80,43%	1.386.982,28	
16	0	2	0	58	1	4	PAVIMENTACION ACCESOS A: SANAGASTA-ALTO CARRIZAL-SAÑOASTA-AIMOGASTA-DEPARTAMENTO VARIOS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.617.837,79	4.617.837,79	92,36%	4.617.837,79	
16	0	2	0	70	1	3	REPARACION EN APV. DEL SISTEMA DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE-INSTALACION DE DOS TANQUES-LA RIOJA CAPITAL	0,00	4.521.381,00	4.521.381,00	3.596.039,01	3.596.039,01	79,53%	3.596.039,01	
16	0	2	0	75	1	3	OBRAS DE ARTE SOBRE EX-RUTA NACIONAL N°38-TRAMO LA RIOJA-TALAMUYUNA-DEPARTAMENTO CAPITAL	2.000.000,00	705.798,00	2.705.798,00	2.705.797,34	2.705.797,34	100,00%	2.705.797,34	
16	0	2	0	76	1	3	REP.V. EN LOS SAUCES CIRCUITO I: LOS ROBLES-HUALCO-CUIPAN; CIRCUITO II: ANDOLUCAS-TUYUBIL-DPTO CASTRO BARROS	8.281.652,00	5.813.824,00	14.095.476,00	14.095.475,71	14.095.475,71	100,00%	14.095.475,71	
16	0	2	0	80	1	3	REP. DE BADENES EN ACCESO A CHAUSPIHUASI-ANDOLUCAS-TUYUBIL-LOS ROBLES-DPTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	1.977.537,00	1.977.537,00	1.977.536,35	1.977.536,35	100,00%	1.977.536,35	
16	0	2	0	82	1	3	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BADENES DE Hº RUTA PROVINCIAL N°8 TRAMAO ANJULLON-SAN PEDRO	2.000.000,00	4.592.113,00	6.592.113,00	6.592.112,69	6.592.112,69	100,00%	6.592.112,69	
16	0	2	0	86	1	3	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO SANAGASTA	1.427.000,00	2.277.024,00	3.704.024,00	3.704.023,34	3.704.023,34	100,00%	3.704.023,34	
16	0	2	0	89	1	3	REPAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL N° 5-TRAMO SAN GUILLERMO LIMITE CON CATAMARCA	19.079.166,00	0,00	19.079.166,00	18.917.101,36	18.917.101,36	99,15%	18.917.101,36	
16	0	2	0	92	1	3	CONSTRUCCION DE BADEN ACCESO A SAN ISIDRO-DEPARTAMENTO ROSARIO VERA PEÑALOZA	0,00	635.498,00	635.498,00	635.498,00	635.498,00	100,00%	635.498,00	
16	0	2	0	93	1	3	CONSTR. DE BADENES EN BAÑO VIEJO (ACC. SIERRA DE LOS QUINTEROS) Y EN RIO TRES CRUCES SOBRE RUTA PCIAL N° 28-DPTO	0,00	225.701,00	225.701,00	225.700,23	225.700,23	100,00%	225.700,23	
16	0	2	0	95	1	3	MODIFIC. DEL TRAZADO Y CONSTRUCC. DE ALCANTARILLA, BADEN Y CUNETAS PROTEC. DE CALZADA EN Hº RTA. PROV. N°28 PORTEZUELO	2.180.311,00	694.374,00	2.874.685,00	2.874.577,23	2.874.577,23	100,00%	2.874.577,23	
16	0	2	0	96	1	2	PAVIMENTACION RUTAS PROVINCIALES N°S.34 Y 29 TRAMO TAMA - KM 38-DEPARTAMENTO ANGEL V. PEÑALOZA	0,00	2.294.787,00	2.294.787,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	96	1	3	PAVIMENTACION RUTAS PROVINCIALES N°S.34 Y 29 TRAMO TAMA - KM 38-DEPARTAMENTO ANGEL V. PEÑALOZA	0,00	25.195.937,00	25.195.937,00	24.160.356,63	24.160.356,63	95,89%	21.771.437,43	
16	0	2	0	98	1	3	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO CHAUSPIHUASI-DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	4.868.643,00	3.784.000,00	8.652.643,00	8.652.642,33	8.652.642,33	100,00%	8.652.642,33	
16	0	3					RED VIAL PROVINCIAL -POR TERCEROS -II-	8.743.580,00	15.927.458,00	24.671.038,00	22.743.785,51	22.743.785,51	92,19%	22.063.544,21	1.927.252,49
16	0	3	0	52	1	3	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y BADENES EN ACCESO A NOQUEVES-DEPARTAMENTO ROSARIO V. PEÑALOZA	1.000.000,00	296.000,00	1.296.000,00	1.149.975,71	1.149.975,71	88,73%	1.149.975,71	
16	0	3	0	55	1	3	REPARACIONES VARIAS EN ACCESO A PAMPA DE LA VIUDA-TRAMO RUTA NACIONAL N°73-PAMPA DE LA VIUDA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	3	0	56	1	3	REP.V. CON MICRO AGLOMERADO EN FRIJO EN RTA. PROV. N°28-TRAMO EL PORTEZUELO BAJADA DE MALANZAN-DPTO JUAN F. QUIROGA	1.982.998,00	15.317.002,00	17.300.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	98,27%	17.000.000,00	
16	0	3	0	60	1	3	PUENTE PREMOLDEADO DE HºAº EN RIO MOGOTE BAYO EN RUTA N°28-OLTA -LA CHIMENEA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	3	0	61	1	3	PUENTE PREMOLDEADO DE HºAº EN ACCESO A BAJO CARRIZAL-DEPARTAMENTO FAMATINA	3.260.582,00	-3.070.582,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	3	0	62	1	3	DEMAC.HORIZ.RPN°5 CIRC.VIALES LOS SAUCES TR.RPN°5 SAN GUILLERMO LTE.CATCA., LOS SAUCES:LOS ROBLES CUIPAN-SCHAQUEN	0,00	4.385.038,00	4.385.038,00	4.593.809,80	4.593.809,80	104,76%	3.913.568,50	
							TOTAL GENERAL	193.889.307,00	89.261.486,00	283.150.793,00	244.847.378,84	244.452.139,06	86,33%	240.914.484,06	38.698.653,94

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 703 : INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	1					ESTUDIOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LAS CUENCAS HIDROGEOLOGICAS	3.236.500,00	-1.765.500,00	1.471.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	76,21%	750.000,00	350.000,00
16	0	1	1	0	1	1	ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS	2.036.500,00	-1.525.500,00	511.000,00	161.000,00	161.000,00	31,51%	110.000,00	
16	0	1	2	0	1	1	SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION HIDRICA	1.200.000,00	-240.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%	640.000,00	
16	0	2					GESTION DE DIQUES Y EMBALSES	1.196.500,00	-1.196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16	0	2	0	51	1	1	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE EMBALSES Y DIQUES EN LA AGÜADITA-CHICAL	239.300,00	-239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	52	1	1	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE EMBALSES Y DIQUES EN PINCHAS-CASTRO BARROS	239.300,00	-239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	53	1	1	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE EMBALSES Y DIQUES EN CHUQUIS-CASTRO BARROS	239.300,00	-239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	54	1	1	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE EMBALSES Y DIQUES EN EL CISCO-OLTA	239.300,00	-239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	2	0	55	1	1	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE EMBALSES Y DIQUES EN EL DIQUE LOS SAUCES-CAPITAL	239.300,00	-239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	3					CONSTRUCCION INTEGRAL DE PERFORACIONES	11.625.900,00	-7.609.765,00	4.016.135,00	1.207.953,44	1.207.953,44	30,08%	1.207.953,44	2.808.181,56
16	0	3	0	51	1	1	AUTOMATIZACION DE PERFORACIONES POR TELEMETRIA	4.941.400,00	-3.353.591,00	1.587.809,00	188.631,17	188.631,17	11,88%	188.631,17	
16	0	3	0	52	1	1	PERFORACIONES DISTINTOS DIAMETROS Y PROFUNDIDADES	6.684.500,00	-4.256.174,00	2.428.326,00	1.019.322,27	1.019.322,27	41,98%	1.019.322,27	
17	0	1					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	18.310.000,00	1.506.802,00	19.816.802,00	2.276.261,31	2.276.261,31	11,49%	1.853.711,41	17.540.540,69
17	0	1	0	54	1	1	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS-DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	55	1	1	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS-DEPARTAMENTO ORTIZ DE OCAMPO	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	56	1	1	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS-DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	2.000.000,00	-1.026.008,00	973.992,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	57	1	1	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN PLANTA DE AGUA POTABLE-VINCHINA	2.780.000,00	-2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	57	1	3	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN PLANTA DE AGUA POTABLE-VINCHINA	0,00	2.756.374,00	2.756.374,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	58	1	1	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE-DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	59	1	1	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE BARRIO AGRUPACION GAUCHA-ETAPA I-DEPARTAMENTO CAPITAL	495.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	59	1	3	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE BARRIO AGRUPACION GAUCHA-ETAPA I-DEPARTAMENTO CAPITAL	0,00	495.000,00	495.000,00	277.498,38	277.498,38	56,06%	277.498,38	
17	0	1	0	60	1	1	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE BARRIO AGRUPACION GAUCHA-ETAPA II-DEPARTAMENTO CAPITAL	495.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	60	1	3	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE BARRIO AGRUPACION GAUCHA-ETAPA II-DEPARTAMENTO CAPITAL	0,00	495.000,00	495.000,00	276.213,03	276.213,03	55,80%	276.213,03	
17	0	1	0	61	1	1	RED DE AGUA POTABLE BARRIO 4 DE ABRIL-ETAPA I-DEPARTAMENTO SANAGASTA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	62	1	1	RED DE AGUA POTABLE BARRIO 4 DE ABRIL-ETAPA II-DEPARTAMENTO SANAGASTA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	63	1	1	RED DE AGUA POTABLE BARRIO 4 DE ABRIL-ETAPA III-DEPARTAMENTO SANAGASTA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	64	1	1	RED DE AGUA POTABLE BARRIO 4 DE ABRIL-ETAPA IV-DEPARTAMENTO SANAGASTA	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	64	1	3	RED DE AGUA POTABLE BARRIO 4 DE ABRIL-ETAPA IV-DEPARTAMENTO SANAGASTA	0,00	75.721,00	75.721,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	65	1	1	CONSTRUCCION DE REFUERZO BARRIO ALTA GRACIA-ETAPA I-DEPARTAMENTO SANAGASTA	495.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	65	1	3	CONSTRUCCION DE REFUERZO BARRIO ALTA GRACIA-ETAPA I-DEPARTAMENTO SANAGASTA	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	66	1	1	CONSTRUCCION DE REFUERZO BARRIO ALTA GRACIA-ETAPA II-DEPARTAMENTO SANAGASTA	495.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	66	1	3	CONSTRUCCION DE REFUERZO BARRIO ALTA GRACIA-ETAPA II-DEPARTAMENTO SANAGASTA	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	67	1	1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-DEPARTAMENTO VINCHINA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	68	1	1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AMANA-DEPARTAMENTO INDEPENDENCIA	2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	68	1	3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AMANA-DEPARTAMENTO INDEPENDENCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.722.549,90	1.722.549,90	86,13%	1.300.000,00	
17	0	1	0	69	1	3	RED DE AGUA POTABLE BARRIO 4 DE ABRIL-ETAPA IV-DEPARTAMENTO SANAGASTA	0,00	1.470.720,00	1.470.720,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 703 : INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
17	0	1	0	71	1	1	CONSTRUCCION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE BARRIO LA RODADERA-ETAPA I	0,00	986.403,00	986.403,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	72	1	1	CONSTRUCCION RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE BARRIO LA RODADERA-ETAPA II	0,00	999.313,00	999.313,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	77	1	3	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE BARRIO AGRUPACION GAUCHA-ETAPA III-DEPARTAMENTO CAPITAL	0,00	984.374,00	984.374,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	1	0	78	1	3	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE BARRIO AGRUPACION GAUCHA-ETAPA IV-DEPARTAMENTO CAPITAL	0,00	989.905,00	989.905,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE OBRAS HIDRICAS PARA USO PRODUCTIVO	14.800.000,00	-2.146.043,00	12.653.957,00	1.846.406,60	1.846.406,60	14,59%	1.285.592,37	10.807.550,40
17	0	2	0	54	1	1	REPARACION DE OBRAS DE TOMA-DEPARTAMENTO VINCHINA	2.150.000,00	-1.060.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	55	1	1	REPARACION DE OBRAS DE TOMA-DEPARTAMENTO FAMATINA	2.592.823,00	-2.274.340,00	318.483,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	56	1	1	REPARACION DE OBRAS DE TOMA-DEPARTAMENTO INDEPENDENCIA	1.980.000,00	-1.233.136,00	746.864,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	57	1	1	REPARACION DE 20 OBRAS DE TOMA-DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	3.311.210,00	-1.882.364,00	1.428.846,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	58	1	1	REPARACION OBRA DE TOMA EL SALADO-DEPARTAMENTO JUAN FACUNDO QUIROGA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	59	1	1	REPARACION DE OBRA DE TOMA-DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	1.445.053,00	-1.445.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	59	3	3	REPARACION DE OBRA DE TOMA-DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	0,00	1.642.346,00	1.642.346,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	60	1	1	REPARACION DE OBRAS DE TOMA-DEPARTAMENTO GENERAL LAMADRID	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	61	1	1	REPARACION DE CANAL DE RIEGO-CONSTRUCCION DE SIFON INVERTIDO-DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	890.914,00	0,00	890.914,00	285.592,37	285.592,37	32,06%	285.592,37	
17	0	2	0	62	1	1	REPARACION SISTEMA DE RIEGO-PINCHAS-DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	63	1	1	REPARACION DE ESTANQUES DE RIEGO-DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2	0	64	1	3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANAL PRINCIPAL DE RIEGO - ETAPA I - SANTA FLORENTINA CHILECITO -	0,00	4.106.504,00	4.106.504,00	1.560.814,23	1.560.814,23	38,01%	1.000.000,00	
17	0	3					OBRAS HIDRICAS Y DE DEFENSA	17.200.800,00	-5.822.786,00	11.378.014,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	11.378.014,00
17	0	3	0	51	1	1	CONSTRUCCION, REPARACION Y AMPLIACION DE OBRAS DE DEFENSAS	7.000.000,00	-3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	
17	0	3	0	52	1	1	DRAGADOS Y ENCAUCES DE RIOS	7.500.000,00	-2.822.786,00	4.677.214,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	
17	0	3	0	53	1	1	REPARACION Y CONSTRUCCION DE AZUDES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	
17	0	3	0	54	1	1	CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	
17	0	3	0	55	1	1	REPARACION Y CONSTRUCCION DE PASANTES DE LOS RIOS	500.800,00	0,00	500.800,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	
17	0	4					CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO	7.000.000,00	-1.985.716,00	5.014.284,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.014.284,00
17	0	4	0	53	1	1	CONSTRUCCION DE RED COLECTORA CLOACAL BARRIO LEGISLATIVO-DEPARTAMENTO CAPITAL	2.241.419,00	-1.985.716,00	255.703,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	4	0	54	1	1	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES-VILLA UNION	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	4	0	55	1	1	LAGUNA DE ESTABILIZACION EN TAMA-DEPARTAMENTO ANGEL VICENTE PEÑALOZA	2.758.581,00	0,00	2.758.581,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5					MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA -AGUA POTABLE	177.975.163,00	7.550.661,00	185.525.824,00	7.841.773,47	7.647.644,10	4,12%	7.647.644,10	177.878.179,90
17	0	5	0	52	1	4	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE-MALLIGASTA	3.292.530,00	0,00	3.292.530,00	194.129,37	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	53	1	4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-CAMPANAS	33.973.501,00	0,00	33.973.501,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	54	1	4	ACUEDUCTO JUAN CARO 1ERA. PARTE-REPARACION ACUEDUCTO-QUEBRADAS ABRASTAIN Y EL SAURRAL	2.595.546,00	0,00	2.595.546,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	55	1	4	ACUEDUCTO JUAN CARO 2DA. PARTE	5.188.497,00	0,00	5.188.497,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	56	1	4	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO -VINCHINA	11.203.491,00	0,00	11.203.491,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 703 : INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
17	0	5	0	63	1	1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- FAMATINA	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	63		3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- FAMATINA	0,00	5.874.880,00	5.874.880,00	5.361.504,16	5.361.504,16	91,26%	5.361.504,16	
17	0	5	0	64	1	4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SAN BLAS DE LOS SAUCES	32.158.236,00	0,00	32.158.236,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	65	1	4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-CHEPES-ETAPA I	13.181.780,00	0,00	13.181.780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	66	1	4	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA-VILLA MAZAN	4.600.526,00	0,00	4.600.526,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	67	1	4	REFACCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA- LAS PEÑAS	1.554.570,00	0,00	1.554.570,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	68	1	4	REFACCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA-PUNTA DE LOS LLANOS	876.523,00	0,00	876.523,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	69	1	4	REFACCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA-MILAGRO	6.369.373,00	0,00	6.369.373,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	70	1	4	REFACCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA-UDPINANGO	1.070.287,00	0,00	1.070.287,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	71	1	4	REFACCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA-TAMA	707.140,00	0,00	707.140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	72	1	4	REFACCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA-CATUNA	2.725.298,00	0,00	2.725.298,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	73	1	4	REFACCION Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA-AGUA BLANCA	1.411.368,00	0,00	1.411.368,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	75	1	4	ACUEDUCTO JARILLAL-CARDENAL-OLTA	2.597.110,00	0,00	2.597.110,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	76	1	4	ACUEDUCTO LA CURVA-LA LOMA-VILLA UNION	10.711.225,00	0,00	10.711.225,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	77	1	4	CAPTACION Y ACUEDUCTO AGUAS NEGRAS-CHILECITO	39.381.136,00	0,00	39.381.136,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	79	1	1	REPARACION DE TOMA EN RIO CHAÑARMUYO	0,00	1.392.009,00	1.392.009,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	79	1	3	REPARACION DE TOMA EN RIO CHAÑARMUYO	0,00	3.026.010,00	3.026.010,00	2.286.139,94	2.286.139,94	75,55%	2.286.139,94	
17	0	5	0	79	1	4	REPARACION DE TOMA EN RIO CHAÑARMUYO	2.742.309,00	-2.742.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	5	0	81	1	4	CONSTRUCCION, CAPTACION SUPERFICIE PARA AGUA POTABLE EN EL INFIERNILLO-VILLA CASTELLI	1.634.717,00	0,00	1.634.717,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	6					MAS CERCA, MAS MUNICIPIO. MEJOR PAIS, MAS PATRIA -OBRAS DE SANEAMIENTO	87.203.394,00	3.322.787,00	90.526.181,00	7.235.224,66	7.235.224,66	7,99%	7.235.224,66	83.290.956,34
17	0	6	0	51	1	4	PLANTA COMPACTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES-B° ALTA GRACIA-SANAGASTA	3.430.457,00	0,00	3.430.457,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	6	0	53	1	4	PLANTA COMPACTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES-MALANZAN	9.114.553,00	0,00	9.114.553,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	6	0	54	1	4	PLANTA COMPACTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES-TAMA	707.140,00	0,00	707.140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	6	0	55	1	4	CONSTRUCCION RED COLECTORA CLOACAL BARRIO PUERTA DE LA QUEBRADA-CAPITAL	12.841.335,00	0,00	12.841.335,00	1.412.439,49	1.412.439,49	11,00%	1.412.439,49	
17	0	6	0	57	1	4	CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES-VILLA UNION	3.964.081,00	0,00	3.964.081,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	6	0	63	1	1	CONSTRUCCION RED DE DESAGUES CLOACALES-1° ETAPA-CHEPES	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	6	0	63	1	3	CONSTRUCCION RED DE DESAGUES CLOACALES-1° ETAPA-CHEPES	0,00	5.822.786,00	5.822.786,00	5.822.785,17	5.822.785,17	100,00%	5.822.785,17	
17	0	6	0	63	1	4	CONSTRUCCION RED DE DESAGUES CLOACALES-1° ETAPA-CHEPES	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	6	0	68	1	4	CONSTRUCCION RED COLECTORA CLOACAL ETAPA II-VILLA UNION	16.187.600,00	0,00	16.187.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	6	0	69	1	4	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES-ETAPA II-CHEPES	38.458.228,00	0,00	38.458.228,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	1						MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA PROVISION DE AGUA POTABLE	6.000.000,00	-9.280,00	5.990.720,00	3.782.566,60	3.782.566,60	63,14%	1.227.837,75	2.208.153,40
18	0	1	1	0	1	1	ACCESO AL AGUA ZONAS RURALES REMOTAS	3.500.000,00		1.716.380,00	500.000,00	500.000,00	29,13%	0,00	
18	0	1	2	0	1	1	OPERACION DE LABORATORIO	2.300.000,00		2.902.000,00	2.123.226,60	2.123.226,60	73,16%	1.213.437,75	
18	0	1	3	0	1	1	RELEVAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE	200.000,00		1.372.340,00	1.159.340,00	1.159.340,00	84,48%	14.400,00	
							TOTAL GENERAL	344.548.257,00	-8.155.340,00	336.392.917,00	25.311.186,08	25.117.056,71	7,47%	21.207.963,73	311.275.860,29

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 730: INVERSION PUBLICA PROVINCIAL

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
5	0	1	0	51	1	1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA DIRECCION DE INVERSION PUBLICA	2.320.000,00	-2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
								2.320.000,00	-2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

CUADRO Nº 190

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 910: OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
91	0	1	0	51	2	2	OBRAS VARIAS	0,00	1.258.138.857,00	1.258.138.857,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.258.138.857,00
								0,00	1.258.138.857,00	1.258.138.857,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.258.138.857,00